



**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

---

**BRASIL**

**BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA – CAF**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE JACAREÍ**

***CFA 11008***

**RELATÓRIO DE AVANÇO**  
**2º SEMESTRE 2019**



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

Quadro Resumo			
<b>CFA</b>	11008	13 de novembro de 2019	
<b>Nome da operação</b>	Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí - PRODUS		
<b>Mutuário</b>	Prefeitura Municipal de Jacareí		
<b>Órgão Executor</b>	Unidade Coordenadora do Programa – UCP		
<b>País</b>	Brasil		
<b>Garantidor</b>	Ministério da Economia		
<b>Objetivo Geral</b>	O Programa tem como objetivo geral melhorar a mobilidade urbana do Município de Jacareí/SP, aumentar e requalificar espaços públicos de lazer e esportes, além de reduzir o risco de inundações, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável.		
<b>Valor do empréstimo CAF</b>	US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares americanos)	<b>Prazo:</b> 5 anos	
		<b>Data do último desembolso previsto:</b> 31/07/2024	
<b>Financiamento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor (MM US\$)</b>	<b>%</b>
	Empréstimo CAF	US\$ 60.000.000,00	80%
	Contrapartida local	US\$ 15.000.000,00	20%
	Outras fontes	-	-
	<b>Custo total do PRODUS</b>	US\$ 75.000.000,00	100%
<b>Desembolsos CAF</b>		<b>Valor (MM US\$)</b>	<b>Data programada</b>
	Primero desembolso estimado	<u>US\$ 2.478.416,32</u>	<u>05/03/2020</u>
<b>Execução</b>	A execução ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo, por intermédio da Unidade Coordenadora do Programa (UCP).		



# Prefeitura de Jacareí

## Gabinete do Prefeito

### SUMÁRIO

I.	AVANÇOS DO PRODUS .....	4
a)	Objetivo Geral .....	4
b)	Descrição do PRODUS .....	4
c)	Estado do avanço dos estudos e desenhos .....	6
d)	Plano de Operação Anual Atualizado .....	7
e)	Financiamento do PRODUS .....	8
f)	Execução financeira atualizada .....	10
g)	Cronograma atualizado de execução físico financeira .....	11
h)	Seguimento dos desembolsos .....	11
i)	Matriz de Indicadores e Metas .....	11
II.	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES .....	13
a)	Contratações de obras, consultoria e aquisição de bens .....	13
b)	Informes de licitação .....	26
c)	Plano de aquisições e contratações atualizado .....	28
d)	Gestão contratual .....	28
III.	LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES .....	30
a)	Estado dos trâmites e licenças .....	30
b)	Estado de liberação de imóveis .....	30
c)	Modificações .....	31
IV.	CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES .....	32
a)	Quadro resumo de cumprimento das condições .....	32
b)	Emendas e dispensas .....	35
c)	Utilização de recursos .....	35
V.	RISCOS E ATENUANTES .....	36
VI.	GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL .....	36
VII.	ASPECTOS ESPECIAIS .....	37
	ANEXOS: INFORMAÇÃO DETALHADA POR OBRA .....	38



## **I. AVANÇOS DO PRODUS**

### **a) Objetivo Geral**

O Programa tem como objetivo geral melhorar a mobilidade urbana do Município de Jacareí/SP, aumentar e requalificar espaços públicos de lazer e esportes, além de reduzir o risco de inundações, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável.

### **b) Descrição do PRODUS**

O Programa está estruturado em (3) componentes: (1) infraestrutura; (2) gestão do Programa; e (3) outros gastos.

#### **Componente 1: Infraestrutura**

Sistema Viário: Consiste num conjunto de intervenções urbanas destinadas à implantação, recuperação e modernização de aproximadamente 14 km (quatorze quilômetros) de vias urbanas, incluindo as obras de arte e obras complementares. Também está contemplada a construção e adequação de aproximadamente 22 km (vinte e dois quilômetros) do modal cicloviário.

Desapropriações: Refere-se às desapropriações necessárias às intervenções projetadas e medidas requeridas à liberação das áreas.

Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho e Urbanização: Consiste nas obras de canalização e adequação da calha de um trecho do Córrego do Tanquinho, além de obras de microdrenagem e complementares.

Recuperação de espaços públicos e equipamentos urbanos: Inclui a implantação de parques públicos, um dos quais incluirá uma central fotovoltaica, a requalificação de equipamentos urbanos e a implantação de atividades de arborização nas áreas dos parques.

#### **Componente 2: Gestão do Programa**

Supervisão de obras e apoio à gestão do Programa: Inclui a contratação de serviços de consultoria para apoio à supervisão e à gestão, bem como para o gerenciamento e administração do Programa.

Auditoria externa: Inclui os serviços de auditoria externa do Programa.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

Estudos e projetos: Compreende plano de mobilidade urbana, projetos de arquitetura e engenharia, estudos climáticos e/ou ambientais, estudo da qualidade da água do Rio Paraíba do Sul no trecho urbano e estudos e projetos para a recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo.

#### **Componente 3: Outros Gastos**

Este componente contempla o pagamento dos gastos de avaliação e da comissão de financiamento da CA



## Prefeitura de Jacareí Gabinete do Prefeito

### c) Estado do avanço dos estudos e desenhos

STATUS DO PRODUS EM 12/12/2019				PLANEJAMENTO	PROJETO BÁSICO	LICITAÇÃO	LICENÇA AMBIENTAL	DESAPROPRIações	EXECUÇÃO	STATUS
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROJETO	OBJETO							
REVITALIZAÇÃO URBANA	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARAÍBA DO SUL	Projeto	100%	100%	70%	----	Á. PÚBLICA	0%	Elaborando licitação
			Obras	0%	----	0%	0%	----	0%	----
		CRIAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO PARAÍBA DO SUL	Projeto	100%	100%	70%	----	Á. PÚBLICA	0%	Elaborando licitação
			Obras	0%	----	0%	0%	----	0%	----
		CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL "SEO MOURA"	Projeto	100%	100%	70%	----	Á. PÚBLICA	0%	Elaborando licitação
			Obras	0%	----	0%	0%	----	0%	----
		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE DO MORRO DO CRISTO	Projeto	100%	0%	100%	----	Á. PÚBLICA	0%	Contrato assinado: pendente de emissão de O.S. por falta de resposta da CAF.
			Obras	0%	----	0%	0%	----	0%	----
	AC. E CICLOVIAS	INTERLIGAÇÃO DAS MACRORREGIÕES COM O PARQUE DA CIDADE	Projeto	100%	0%	90%	Ñ APLICA	Á. PÚBLICA	0%	Elaborando licitação
			Obras	0%	----	0%	Ñ APLICA	----	0%	----
INFRAESTRUTURA	PROJETO VIÁRIO	EIXO MALEK ASSAD – CASTELO BRANCO	Projeto	100%	100%	100%	----	----	100%	Revisão: em andamento (mesma OS da obra)
			Obras	100%	----	100%	85%	85%	0%	Ordem de serviço emitida em 05/08/2019
		AV. ENG. DAVI MONTEIRO LINO – PQ. MEIA LUA	Projeto	100%	100%	100%	----	----	100%	Revisão: em andamento (mesma OS da obra)
			Obras	100%	----	100%	0%	50%	0%	Ordem de serviço emitida em 12/12/2019
		INTERLIGAÇÃO AV. DAVI LINO COM AV. MALEK ASSAD, PQ. MEIA LUA	Projeto	100%	100%	100%	----	----	100%	Revisão: em andamento (mesma OS da obra)
			Obras	100%	----	100%	0%	50%	0%	Ordem de serviço emitida em 12/12/2019
		DUPLICAÇÃO DA AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	Projeto	100%	100%	100%	----	----	100%	Revisão: em andamento (mesma OS da obra)
			Obras	100%	----	100%	0%	0%	0%	Ordem de serviço emitida em 12/12/2019
		EIXO NILO MÁXIMO – GERALDO SCAVONE	Projeto	100%	100%	100%	----	----	100%	Revisão: mesma licitação da obra (suspensa)
			Obras	100%	----	70%	0%	20%	0%	Licitação suspensa
		EIXO NILO MÁXIMO – EURYALES ZERBINE	Projeto	100%	0%	100%	----	----	0%	Aguardando assinatura de contrato
			Obras	0%	----	0%	0%	0%	0%	----
	REMODO. DO ENTRONCAMENTO DA AV. ADHEMAR DE BARROS	Projeto	100%	0%	70%	Ñ APLICA	----	0%	Contrato assinado: pendente de emissão de O.S. por falta de resposta da CAF.	
		Obras	0%	----	0%	Ñ APLICA	0%	0%	----	
	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CÔRREGO DO TANQUINHO	EIXO CASTELO BRANCO – LUCAS NOGUEIRA GARCEZ	Projeto	100%	0%	100%	----	----	0%	Aguardando assinatura de contrato
			Obras	0%	----	0%	0%	0%	0%	----
		MACRODRENAGEM DO CÔRREGO DO TANQUINHO	Projeto	100%	0%	100%	----	----	0%	Aguardando assinatura de contrato
			Obras	0%	----	0%	0%	0%	0%	----
PQ. LINEAR DO CÔRREGO DO TANQUINHO		Projeto	100%	0%	100%	----	----	0%	Aguardando assinatura de contrato	
		Obras	0%	----	0%	0%	0%	0%	----	



## Prefeitura de Jacareí Gabinete do Prefeito

### d) Plano de Operação Anual Atualizado

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO - PRODUS - ATUALIZADO EM 12/02/2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROJETO	US\$	SEMESTRE										
				1º/2020	2º/2020	1º/2021	2º/2021	1º/2022	2º/2022	1º/2023	2º/2023	1º/2024	2º/2024	
REVITALIZAÇÃO URBANA	Implantação de Parques	Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul	5.177.995,50		155.339,87		621.359,46	1.812.298,43	1.812.298,43	776.699,33				
				3,00%		12,00%	35,00%	35,00%	15,00%					
		Criação do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul	1.479.427,29		44.382,82		251.502,64	591.770,91	591.770,91					
				3,00%		17,00%	40,00%	40,00%						
		Criação do Horto Florestal "Seo Moura"	2.958.854,57		147.942,73		562.182,37	562.182,37	562.182,37	562.182,37	562.182,37	562.182,37		
				5,00%		19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%			
		Recuperação Ambiental do Parque do Morro do Cristo	1.479.427,29		44.382,82		207.119,82	221.914,09	221.914,09	221.914,09	207.119,82	207.119,82	147.942,73	
				3,00%		14,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,00%	14,00%	10,00%		
INFRAESTRUTURA	Acessibilidade e Ciclovias	Interligação das Macrorregiões com o Parque da Cidade	3.698.568,22		110.957,05		1.195.870,39	1.195.870,39	1.195.870,39					
				3,00%		32,33%	32,33%	32,33%						
	Projeto Viário	Eixo Malek Assad - Castelo Branco	8.359.156,64	835.915,66	4.179.578,32	3.343.662,66								
				10,00%	50,00%	40,00%								
		Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua	3.609.727,83	360.972,78	1.082.918,35	1.082.918,35	1.082.918,35							
				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
		Interligação Av. Davi Lino com Av. Malek Assad, Pq. Meia Lua	3.487.817,05	348.781,71	1.046.345,12	1.046.345,12	1.046.345,12							
				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
	Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco	5.803.430,24	290.171,51	2.901.715,12	2.611.543,61									
				5,00%	50,00%	45,00%								
Urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho	Eixo Nilo Máximo - Geraldo Scavone	7.279.531,68				218.385,95		1.412.229,15	1.412.229,15	1.412.229,15	1.412.229,15	1.412.229,15		
						3,00%		19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%		
	Eixo Nilo Máximo - Euryales Zerbine	5.901.044,39				177.031,33		1.144.802,61	1.144.802,61	1.144.802,61	1.144.802,61	1.144.802,61		
						3,00%		19,40%	19,40%	19,40%	19,40%	19,40%		
Remodelação do Entroncamento do Av. Adhemar de Barros		1.134.285,59		34.028,57	550.128,51	550.128,51								
				3,00%	48,50%	48,50%								
Eixo Castelo Branco - Lucas Noqueira Garcez		19.227.444,72		576.823,34		4.662.655,34	4.662.655,34	4.662.655,34	4.662.655,34					
				3,00%		24,25%	24,25%	24,25%	24,25%					
GESTÃO DO PROGRAMA	Supervisão de obras e apoio à gestão	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
	Auditoria Externa	200.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
OUTROS GASTOS	Estudos e projetos	1.643.289,00	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90		
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
OUTROS GASTOS	Gestos de avaliação do empréstimo	50.000,00	50.000,00											
			100,00%											
	Comissão de financiamento	510.000,00	510.000,00											
			100,00%											
<b>TOTAL (US\$)</b>			<b>75.000.000,00</b>	<b>2.904.555,38</b>	<b>10.744.360,17</b>	<b>9.331.046,96</b>	<b>11.079.622,45</b>	<b>9.536.020,44</b>	<b>12.093.052,19</b>	<b>9.255.017,52</b>	<b>3.815.662,85</b>	<b>3.194.303,39</b>	<b>3.046.360,66</b>	
<b>TOTAL (%)</b>			<b>100,00%</b>	<b>3,87%</b>	<b>14,33%</b>	<b>12,44%</b>	<b>14,77%</b>	<b>12,71%</b>	<b>16,12%</b>	<b>12,34%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,26%</b>	<b>4,06%</b>	

	Elaboração/Revisão de projetos executivos e Gestão Ambiental
	Execução das obras



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### e) Financiamento do PRODUS

ITEM	COMPONENTES	Semestre 1/2020		Semestre 2/2020		Semestre 1/2021		Semestre 2/2021	
		CAF	APORTE LOCAL						
<b>1</b>	<b>Infraestrutura</b>								
1.1	Sistema Viário	1.478.343,75	861.410,69	7.710.419,92	922.334,73	6.953.161,91	651.753,46	4.867.404,97	513.977,73
1.2	Desapropriações	0,00	1.619.470,50	0,00	1.619.470,50	0,00	1.295.576,40	0,00	971.682,30
1.3	Macro drenagem bacia do Tanquinho	0,00	0,00	303.778,95	53.608,05	0,00	0,00	2.455.546,51	433.331,74
1.4	Recuperação de espaços públicos e equipamento urbano	30.072,58	4.224,36	235.568,51	33.090,85	140.338,69	19.713,70	1.122.709,50	190.096,38
<b>2</b>	<b>Gestão do Programa</b>								
2.1	Supervisão de obras e apoio à gestão	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00
2.2	Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
2.3	Estudos e projetos	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90
<b>3.</b>	<b>Outros gastos</b>								
3.1	Gastos de avaliação do empréstimo	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Comissão de financiamento	510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR SEMESTRE (US\$)</b>		<b>2.478.416,32</b>	<b>2.539.434,45</b>	<b>8.659.767,38</b>	<b>2.682.833,03</b>	<b>7.526.000,59</b>	<b>2.023.872,46</b>	<b>8.878.160,98</b>	<b>2.165.917,05</b>
<b>TOTAL POR SEMESTRE (%)</b>		<b>3,30%</b>	<b>3,39%</b>	<b>11,55%</b>	<b>3,58%</b>	<b>10,03%</b>	<b>2,70%</b>	<b>11,84%</b>	<b>2,89%</b>

Obs.: Atualizado em 12/02/2020

Valores todos em dólares

Tabela resumo dos totais: de acordo com o contrato



## Prefeitura de Jacareí Gabinete do Prefeito

Semestre 1/2022		Semestre 2/2022		Semestre 1/2023		Semestre 2/2023		Semestre 1/2024		Semestre 2/2024		TOTAL		TOTAL
CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	
												<b>55.160.000</b>	<b>14.436.711</b>	<b>69.596.711</b>
2.391.360,80	289.393,77	4.450.455,54	580.176,01	3.487.459,90	424.409,91	2.059.094,74	290.782,23	2.059.094,74	290.782,23	2.059.094,74	290.782,23	37.515.891	5.115.803	42.631.694
0,00	971.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.477.882	6.477.882
2.455.546,51	433.331,74	2.455.546,51	433.331,74	2.455.546,51	433.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125.965	1.786.935	11.912.900
2.160.213,38	271.063,36	2.160.213,38	303.450,15	1.047.528,06	148.556,80	521.257,98	71.814,19	100.241,92	14.081,21	0,00	0,00	7.518.144	1.056.091	8.574.235
												<b>4.280.000</b>	<b>563.289</b>	<b>4.843.289</b>
270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	2.700.000	300.000	3.000.000
22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	180.000	20.000	200.000
140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	1.400.000	243.289	1.643.289
												<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	50.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000	0	510.000
<b>7.439.620,69</b>	<b>2.022.300,07</b>	<b>9.498.715,43</b>	<b>1.373.786,79</b>	<b>7.423.034,48</b>	<b>1.063.127,35</b>	<b>3.012.852,72</b>	<b>419.425,32</b>	<b>2.591.836,66</b>	<b>361.692,35</b>	<b>2.491.594,74</b>	<b>347.611,13</b>	<b>60.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
<b>9,92%</b>	<b>2,70%</b>	<b>12,66%</b>	<b>1,83%</b>	<b>9,90%</b>	<b>1,42%</b>	<b>4,02%</b>	<b>0,56%</b>	<b>3,46%</b>	<b>0,48%</b>	<b>3,32%</b>	<b>0,46%</b>			



Prefeitura de Jacareí  
Gabinete do Prefeito

f) **Execução financeira atualizada**

Dado que o primeiro desembolso ainda não se efetivou, a tabela a seguir apresenta uma previsão de execução financeira, sem constar avanços até dezembro de 2019.

**Quadro de Execução Financeira Consolidado (até 31/12/2019)**

ITEM	Componentes e Subcomponentes	Contrato CFA 11008			Executado (em US\$) / US\$ 1,00 = R\$ 3,832			Avanço Financeiro (%)		
		CAF	APORTE LOCAL	TOTAL	CAF	APORTE LOCAL	TOTAL	CAF	APORTE LOCAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>Infraestrutura</b>	<b>55.160.000</b>	<b>14.436.711</b>	<b>69.596.711</b>	<b>0,00</b>	<b>257.509,38</b>	<b>257.509,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,78%</b>	<b>0,37%</b>
1.1	Sistema Viário	37.515.891	5.115.803	42.631.694	0,00	46.096,62	46.096,62	0,00%	0,90%	0,11%
1.2	Desapropriações	-	6.477.882	6.477.882	0,00	211.412,76	211.412,76	-	3,26%	3,26%
1.3	Macro drenagem bacia do Tanquinho	10.125.965	1.786.935	11.912.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Recuperação de espaços públicos e equipamento urbano	7.518.144	1.056.091	8.574.235	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>Gestão do Programa</b>	<b>4.280.000</b>	<b>563.289</b>	<b>4.843.289</b>	<b>0,00</b>	<b>28.179,96</b>	<b>28.179,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,58%</b>
2.1	Supervisão de obras e apoio à gestão	2.700.000	300.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	Auditoria externa	180.000	20.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Estudos e projetos	1.400.000	243.289	1.643.289	0,00	28.179,96	28.179,96	0,00%	11,58%	1,71%
<b>3.</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>560.000</b>	<b>-</b>	<b>560.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Gastos de avaliação do empréstimo	50.000	-	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
3.2	Comissão de financiamento	510.000	-	510.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL POR SEMESTRE (US\$)</b>		<b>60.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>285.689,34</b>	<b>285.689,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,38%</b>

Obs.: Atualizado em 13/02/2020  
Valores todos em dólares



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### **g) Cronograma atualizado de execução físico financeira**

Dado que o primeiro desembolso ainda não se efetivou, a tabela a seguir apresenta, em dólares, uma previsão de execução físico financeira anual, sem constar avanços até dezembro de 2019.

Fonte	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Empréstimo CAF	11.138.183,71	16.404.161,58	16.938.336,12	10.435.887,20	5.083.431,40	<b>60.000.000,00</b>
Contrapartida Local	5.222.267,48	4.189.789,51	3.396.086,86	1.482.552,67	709.303,48	<b>15.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>16.360.451,19</b>	<b>20.593.951,08</b>	<b>20.334.422,98</b>	<b>11.918.439,87</b>	<b>5.792.734,88</b>	<b>75.000.000</b>
% Ano	21,81%	27,46%	27,11%	15,89%	7,72%	100%

#### **h) Seguimento dos desembolsos**

Não se aplica, pois o primeiro desembolso ainda não foi efetivado.

#### **i) Matriz de Indicadores e Metas**

A matriz de indicadores e metas apresentada abaixo ainda não apresenta resultados consideráveis, pois nenhum projeto do programa estava em execução até dezembro de 2019.



**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

**Quadro Matricial de indicadores e metas do PRODUS**

Indicadores	Metas	Alcançado	Período de desembolso (Semestre)					Meios de verificação	Descrição de Indicadores
			1	2	3	4	5		
<b>Indicadores de Resultados</b>									
Nº de Fatalidades no Trânsito	5	11						Dados DETRAN	Número de fatalidades em acidentes p/ 100.000 hab.
Velocidade Média do Transporte Público	33,18 km/h	14,62 km/h						Radares/Waze	Velocidade média que os veículos operam
<b>Indicadores de Produtos</b>									
Extensão da malha Cicloviária	30 km	8 km						Conforme Projeto	Proporção de vias para ciclistas
Acessibilidade do Pedestre	15,9 km	-						Conforme Projeto	Proporção de vias com acessibilidade para pedestres
Extensão da Malha Viária - Pavimentadas e Sinalizadas	15,9 km	-						Conforme Projeto	Proporção de vias com pavimentação e sinalização
Extensão das Áreas Verdes	-	-						Conforme Projeto	Proporção de áreas verdes disponíveis
Extensão de canais abertos	10,2 km	7,7 km						Conforme Projeto	Extensão dos canais abertos no município



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

## II. AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

### a) Contratações de obras, consultoria e aquisição de bens

Como ferramenta de controle das contratações de obras, consultoria e aquisição de bens, é adotado o Plano de aquisições conforme proposto pela CAF. O Plano de Aquisições consiste no controle dos processos de aquisição de bens e serviços, conforme cronograma de atividades e de execução financeira previamente definidos entre as partes. O Órgão Executor deverá atualizar o Plano de Aquisições pelo menos a cada três meses ou mediante solicitação do Órgão Financiador.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### REVITALIZAÇÃO URBANA

##### Implantação de Parques

- Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DA "ORLA DO RIO PARAÍBA DO SUL", NUMA EXTENSÃO DE 1,7KM, ABRANGENDO OS BAIRROS JARDIM LIBERDADE, CENTRO, JARDIM LEONÍDIA E JARDIM PARAÍBA</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	R\$ 617.148,09
<b>Valor real contratado:</b>	-
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	15/03/2019
<b>Data da última publicação:</b>	-
<b>Data de abertura:</b>	15/03/2019
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	-
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	-
<b>Número de consultas que implicaram modificação na especificações</b>	-
<b>Detalhar participantes</b>	-
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	-
<b>Empresa ou Consocio Ganador / Proposta de Adjudicação:</b>	-
<b>Outras observações:</b>	<i>Licitação Suspensa por ação civil pública</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- Criação Do Parque Linear Do Rio Paraíba Do Sul

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE LINEAR DO RIO PARAÍBA DO SUL, COM ÁREA DE 36.876,86M², LOCALIZADO AO LONGO DO NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS AVENIDAS MALEK ASSAD E PRES. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO NO PROLONGAMENTO DO JARDIM SANTA MARIA.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	R\$ 231.805,92
<b>Valor real contratado:</b>	-
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	15/03/2019
<b>Data da última publicação:</b>	-
<b>Data de abertura:</b>	15/03/2019
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	-
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	-
<b>Número de consultas que implicaram modificação na especificações</b>	-
<b>Detalhar participantes</b>	-
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	-
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	-
<b>Outras observações:</b>	<i>Licitação Suspensa por ação civil pública</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- Criação Do Horto Florestal "Seo Moura"

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARQUE URBANO NO HORTO FLORESTAL "SEO MOURA", COM ÁREA DE 54,9 HA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL THEÓFILO THEODORO DE REZENDE Nº 39, JARDIM COLINAS, JACAREÍ.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<i>R\$ 597.6247.89</i>
<b>Valor real contratado:</b>	-
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>15/03/2019</i>
<b>Data da última publicação:</b>	-
<b>Data de abertura:</b>	-
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	-
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	-
<b>Número de consultas que implicaram modificação na especificações</b>	-
<b>Detalhar participantes</b>	-
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	-
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	-
<b>Outras observações:</b>	<i>Licitação Suspensa por ação civil pública</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- *Recuperação Ambiental Do Morro Do Cristo*

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE DO MORRO DO CRISTO COM ÁREA DE 7,2 HA NO BAIRRO BALNEÁRIO PARAÍBA.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<b>R\$ 264.833,57</b>
<b>Valor real contratado:</b>	R\$ 132.457,02
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>15/03/2019</i>
<b>Data da última publicação:</b>	<i>28/06/2019</i>
<b>Data de abertura:</b>	<i>15/03/2019</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>45 DIAS</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS ME; FRAL CONSULTORIA LTDA</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	<i>30/12/2019</i>
<b>Empresa ou Consócio Ganador / Proposta de Adjudicação:</b>	<i>FRAL CONSULTORIA LTDA</i>
<b>Outras observações:</b>	



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### INFRAESTRUTURA

##### Acessibilidade e Ciclovias

- *Interligação Das Macrorregiões Com O Parque Da Cidade*

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS FUNCIONAL, BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS MACRORREGIÕES AO PARQUE DA CIDADE, NUMA EXTENSÃO DE 22,1KM, PARQUE MEIA LUA, JARDIM ESPERANÇA, JARDIM DO VALE, JARDIM EMÍLIA, CIDADE JARDIM, VILA BRANCA E CENTRO.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<b>R\$ 560.984,38</b>
<b>Valor real contratado:</b>	
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>10/04/2019</i>
<b>Data da última publicação:</b>	-
<b>Data de abertura:</b>	<i>10/04/2019</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>Abertura do 01 envelope em 13/06/2019</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>COBRAPE- Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos; Planservi Engenharia LTDA; Consegue Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA; T C Urbes Arquitetura e Urbanismo LTDA; Estra Engenharia e Participações LTDA e ECR Engenharia LTDA.</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	-
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	-
<b>Outras observações:</b>	<i>Licitação em andamento</i>



## Prefeitura de Jacareí Gabinete do Prefeito

### Projeto Viário

- Eixo Malek Assad – Castelo Branco

<b>ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS AVENIDAS MALEK ASSAD E PRESIDENTE HUMBERTO CASTELO BRANCO, NUMA EXTENSÃO DE 1,0 KM, ABRANGENDO OS BAIRROS RIO ABAIXO E PROLONGAMENTO DO JARDIM SANTA MARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	R\$ 20.364.238,71
<b>Valor real contratado:</b>	R\$ 17.738.763,11
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>09/11/2018</i>
<b>Data da última publicação:</b>	<i>02/04/2019</i>
<b>Data de abertura:</b>	<i>09/11/2018</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>7 Meses</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>Viobrás Construções Ltda; Engibras Engenharia Sa; Ideal Terraplanagem Ltda; Construções Engenharia E Pavimentação Enpavi Ltda; Copav Construtora e Pavimentadora Ltda; Souza Compec Engenharia e Construções Ltoa</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	<i>26/06/2019</i>
<b>Empresa ou Consocio Ganador / Proposta de Adjudicação:</b>	<i>CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI</i>
<b>Outras observações:</b>	<i>O processo licitatório para revisão do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso. O licenciamento ambiental foi contratado à parte e tem previsão de obtenção da licença prévia pela CETESB em Fevereiro de 2019. Em relação às desapropriações, são quatro as áreas particulares necessárias à implantação da obra. Uma delas já se apresenta com imissão na posse, outras duas estão em negociação das formas de pagamento e a última está em processo judicial com previsão finalização nos próximos 120 dias.</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua e Interligação Av. Davi Lino Com Av. Malek Assad, Pq. Meia Lua (mesmo certame licitatório) – (CR 001/2019)

<b>ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA ENG. DAVI MONTEIRO LINO, AVENIDA ALDO LENCIONI TOLEDO E ACESSO À UNIP, ESTRADA DO LIMOEIRO, E AVENIDA DR. ROMEU CARLOS PETRILLI, NUMA EXTENSÃO DE 6,47 KM, ABRANGENDO OS BAIRROS CHÁCARAS RURAIS SANTA MARIA E PARQUE MEIA LUA.</b>	
<b>Tipo de procedimento: Licitação / Concurso</b>	Licitação Pública Internacional
<b>Valor estimado:</b>	R\$ 24.008.404,13
<b>Valor real contratado:</b>	R\$ 17.738.763,11
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	Não se aplica
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União
<b>Data da primeira publicação:</b>	22/02/2019
<b>Data da última publicação:</b>	13/11/2019
<b>Data de abertura:</b>	22/02/2019
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	6 meses
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	SIM
<b>Detalhar participantes</b>	VIORÁS CONSTRUÇÕES LTOA; CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA; LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP; N.F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI; JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA; TMK ENGENHARIA SA; SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA; TETO CONSTRUTORA S/A; CONSTRUTORA KAMILOS LTDA E COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	10/12/2019
<b>Empresa ou Consocio Ganador / Proposta de Adjucação:</b>	LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
<b>Outras observações:</b>	O processo licitatório para revisão do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso. O licenciamento ambiental é parte integrante do escopo da licitação e não haverá necessidade de desapropriação de áreas. A prefeitura já iniciou os processos desapropriação, tendo executado mais de 50% das desapropriações até o presente momento.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- *Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco*

<b>ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA AVENIDA PRES. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, NUMA EXTENSÃO DE 2,5 KM, ABRANGENDO OS BAIROS JARDIM FLÓRIDA, VILA MACHADO, JARDIM EMÍLIA, JARDIM TERRAS DA CONCEIÇÃO E RIO ABAIXO</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<i>R\$ 17.648.402,71</i>
<b>Valor real contratado:</b>	<i>R\$ 14.627.354,52</i>
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>26/04/2019</i>
<b>Data da última publicação:</b>	<i>13/11/2019</i>
<b>Data de abertura:</b>	<i>30/07/2019</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>3 meses</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>VIOBRÁS CONSTRUÇÕES LTDA; ENGIBRAS ENGENHARIA SA; IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA; CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA; COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA; SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	<i>10/12/2019</i>
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	<i>ENGIBRAS ENGENHARIA S.A</i>
<b>Outras observações:</b>	<i>O processo licitatório para revisão do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso. O licenciamento ambiental e o cadastro de propriedades são partes integrantes do escopo da licitação. Haverá pequenas desapropriações pontuais, as quais aguardam a revisão do projeto executivo.</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS SP-077 NILO MÁXIMO E SP-066 GERALDO SCAVONE, EM PISTA SIMPLES ENTRE AS ESTACAS 164 E 317, NUMA EXTENSÃO DE 3,1KM, ABRANGENDO OS BAIRROS JARDIM SANT'ANNA DO PEDREGULHO E PARQUE MIRANTE DO VALE, E DE DISPOSITIVO DE RETORNO NO KM 101 DA SP-066 RODOVIA GERALDO SCAVONE PARA ACESSO AOS BAIRROS RIO COMPRIDO E PARQUE RESIDENCIAL SANTA PAULA.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> Licitação / Concurso	Licitação Pública Internacional
<b>Valor estimado:</b>	<b>R\$ 21.298.209,24</b>
<b>Valor real contratado:</b>	-
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	Não se aplica
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União
<b>Data da primeira publicação:</b>	24/05/2019
<b>Data da última publicação:</b>	
<b>Data de abertura:</b>	24/05/2019
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	-
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	SIM
<b>Detalhar participantes</b>	ENGBRRÁS ENGENHARIA SA, SOUZA COMPEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NF MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI, VIOBRÁS CONSTRUÇÕES, LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA, CONSTRUTORA KAMILOS LTDA, COPAU CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA E CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	-
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	-
<b>Outras observações:</b>	O processo licitatório para revisão do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso O licenciamento ambiental e o cadastro de propriedades é parte integrante do escopo da licitação. Haverá desapropriações. No entanto, 50% da área necessária já foi doada para a prefeitura. Contudo o processo está suspenso por ação civil pública.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- Remodelação do Entroncamento da Av. Adhemar de Barros

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REMODELAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA ADHEMAR DE BARROS COM AS AVENIDAS ENG. DAVI MONTEIRO LINO E GETÚLIO VARGAS, NOS BAIRROS CHÁCARAS RURAIS SANTA MARIA E JARDIM PRIMAVERA.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<i>R\$ 409.107,06</i>
<b>Valor real contratado:</b>	<i>R\$ 306.823,67</i>
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>15/04/2019</i>
<b>Data da última publicação:</b>	<i>24/01/2020</i>
<b>Data de abertura:</b>	<i>15/04/2019</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>2 meses</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>Cobrape Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos; Afirma Engenharia e Projetos Eireli; Estra Engenharia e Participações LTDA</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	<i>Contrato será assinado até o fim de fevereiro</i>
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	<i>Cobrape Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos</i>
<b>Outras observações:</b>	<i>O processo licitatório para aquisição do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso. O licenciamento ambiental e o cadastro de propriedades para desapropriação são partes integrantes do escopo da licitação.</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### Urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho

- *Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez, Macro drenagem do Córrego do Tanquinho e Parque Linear do Córrego do Tanquinho*

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CÓRREGO DO TANQUINHO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS AVENIDAS PRES. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO E LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, NUMA EXTENSÃO DE 2,2KM, A CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO TANQUINHO A PARTIR DO RIO PARAÍBA DO SUL, NUMA EXTENSÃO DE 2,5KM, E A CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DO CÓRREGO DO TANQUINHO, COM ÁREA DE 7,5HA, ABRANGENDO OS BAIRROS RIO ABAIXO, JARDIM TERRAS DA CONCEIÇÃO, JARDIM EMÍLIA E VILA ITA.</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<i>R\$ 1.146.319,24</i>
<b>Valor real contratado:</b>	<i>R\$ 1.057.371,94</i>
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>19/10/2018</i>
<b>Data da última publicação:</b>	<i>14/11/2019</i>
<b>Data de abertura:</b>	<i>19/10/2018</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>3 meses</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>HIDROSTUDIO ENGENHARIA, COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS; TCRE ENGENHARIA LTDA</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	<i>30/12/2019</i>
<b>Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:</b>	<i>TCRE ENGENHARIA LTDA</i>
<b>Outras observações:</b>	<i>Os estudos iniciais pertinentes ao conjunto dos projetos e o processo licitatório para aquisição dos projetos foram concluídos. O licenciamento ambiental e o cadastro de propriedades para desapropriação são partes integrantes do escopo da licitação. A execução das obras será objeto de licitação individual posterior ao recebimento dos projetos executivos</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### Gestão do Programa

- *Supervisão de obras e apoio à gestão (CR 017/2019)*

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ (PRODUS).</b>	
<b>Tipo de procedimento:</b> <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
<b>Valor estimado:</b>	<i>R\$ 7.586.987,06</i>
<b>Valor real contratado:</b>	-
<b>Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:</b>	<i>Não se aplica</i>
<b>Meios de difusão utilizados:</b>	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
<b>Data da primeira publicação:</b>	<i>20/12/2019</i>
<b>Data da última publicação:</b>	-
<b>Data de abertura:</b>	<i>20/12/2019</i>
<b>Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:</b>	<i>1 mês</i>
<b>Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:</b>	<i>SIM</i>
<b>Detalhar participantes</b>	<i>Consórcio G2; Planal Engenharia LTDA; Consórcio JHE – Engenplan; Consórcio Supervisor Produs – C3; Consenge Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA, Consórcio LBR – CEMOSA – HAGAPLAN; Consórcio EHE; EIJITECH- Acessoria e Consultoria Ambiental SS LTDA; L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade, Consórcio Supervisor Produs PD Engenharia e FT e Fares Engenharia Associados.</i>
<b>Data de assinatura do contrato:</b>	-
<b>Empresa ou Consócio Ganador / Proposta de Adjudicação:</b>	-
<b>Outras observações:</b>	<i>Licitação em andamento.</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

#### b) Informes de licitação

Atualmente todas as licitações são na modalidade de concorrência:

- **Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e executivo de revitalização da “orla do rio Paraíba do Sul”, numa extensão de 1,7 km, abrangendo os bairros Jardim Liberdade, Centro, Jardim Leonídia e Jardim Paraíba. A licitação foi publicada em 15/03/2019. Status: Licitação suspensa em virtude de ação civil pública.
- **Criação Do Parque Linear Do Rio Paraíba Do Sul:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e executivo do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul com área de 36.876,86 m<sup>2</sup> localizada ao longo do novo sistema viário de interligação das avenidas Malek Assad e Presidente Humberto de Alencar Castelo no prolongamento do Jardim Santa Maria. A licitação foi publicada em 15/03/2019. O Envelope 2 foi aberto no 21/05/2019 às 9H30. Status: Licitação suspensa em função de representação de ação civil pública.
- **Criação Do Horto Florestal “Seo Moura”:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo do Parque Urbano no Horto Florestal “Seo Moura”, com área de 54,9 ha, localizado na Estrada Municipal Theóphilo Theodoro de Rezende nº 39, Jardim Colinas, Jacareí. A licitação foi publicada em 15/03/2019. Status: Licitação suspensa em função de representação de ação civil pública.
- **Recuperação Ambiental Do Morro Do Cristo:** contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Executivo de recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo com área de 7,2 ha no bairro balneário paraíba. Publicada em 15/03/2019. Status: A Fral Consultoria LTDA foi e empresa vencedora, cuja homologação foi efetuada no dia 17/06/2019. O contrato foi assinado em 30/12/2019 e a ordem de serviço está programada para ser expedida em 21/02/2020.
- **Interligação Das Macrorregiões Com O Parque Da Cidade:** contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos funcional, básico e executivo para implantação do sistema cicloviário de interligação das macrorregiões ao Parque da Cidade, numa extensão de 22,1km, Parque Meia Lua, Jardim Esperança, Jardim do Vale, Jardim Emília, Cidade Jardim, Vila Branca e Centro. Status: Envelope 2 de análise técnica foi aberto em 28/01/2020 e se encontra em análise técnica de engenharia.
- **Eixo Malek Assad-Castelo Branco:** contratação de empresa especializada para a elaboração de revisão do projeto executivo, construção de obra de arte especial e implantação de novo sistema viário de interligação das Avenidas Malek Assad e Pres. Humberto Alencar Castelo Branco, numa extensão de 1,0km, abrangendo os bairros Rio Abaixo e Prolongamento do Jardim Santa Maria. Status: licitação concluída, contrato assinado e revisão do projeto em andamento.



## Prefeitura de Jacareí Gabinete do Prefeito

---

- **Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua e Interligação Av. Davi Lino Com Av. Malek Assad, Pq. Meia Lua (mesmo certame licitatório):** contratação de empresa especializada para a elaboração e revisão do projeto executivo, licenciamento junto aos órgãos competentes e implantação de novo sistema viário com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para interligação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, Avenida Aldo Lencioni Toledo e acesso à UNIP, Estrada do Limoeiro e Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, numa extensão de 6,47km, abrangendo os Bairros Chácaras Rurais Santa Maria e Parque Meia Lua. A licitação foi publicada em 22/02/2019. Agendada para 03/07/2019, a abertura do envelope 02 foi suspensa, haja vista a interposição de recurso pelas empresas Kamilos e Viobrás. O prazo para contrarrazões correu até o dia 08/07/2019. Em 10/07/2019, o processo seguiu para análise de engenharia. Em 23/07, encaminhado para análise jurídica. Em 26/07, foi publicada decisão de recurso. Em 01/08, abertura do envelope 02 às 10h. Em 01/08, a mesma foi encaminhada para análise de engenharia. A empresa vencedora foi a Land Vale Construções Ltda. EPP, com homologação em 13/11/2019. Histórico: Em 14/11/2019, seguiu para empenho e formalização de contrato; Em 12/12/2019 foi assinado o contrato e expedida a Ordem de serviço e a empresa está executando a revisão dos projetos executivos.
- **Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo e duplicação e restauração da avenida pres. Humberto Alencar Castelo Branco numa extensão de 2,5 km abrangendo os bairros Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília Jardim Terras da Conceição e Rio Abaixo. Envelope 02 30/07 10h. Prazo para recurso até 26/07. A empresa viobrás interpôs recurso contra a sua inabilitação. Prazo para contrarrazões até 05/08. Em 06/08 para análise de engenharia. Recurso indefrido. Em 22/08 abertura do envelope 02. Em 22/08 para análise de engenharia. Em 12/12/2019 foi assinado o contrato e expedida a Ordem de serviço e a empresa está executando a revisão dos projetos executivos.
- **Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone:** contratação de empresa especializada para a elaboração de revisão do projeto executivo e implantação de novo sistema viário de interligação das rodovias sp-077 Nilo Máximo e sp-066 Geraldo Scavone, em pista simples entre as estacas 164 e 317, numa extensão de 3,1km, abrangendo os bairros Jardim Sant'anna do pedregulho e Parque Mirante do Vale, e de dispositivo de retorno no km 101 da sp-066 rodovia Geraldo Scavone para acesso aos bairros Rio Comprido e Parque residencial Santa Paula. Envelope 02 20/08 14h. Prazo para recurso até 16/08. Recurso interposto pela empresa land vale. Status: Licitação suspensa em função de representação de ação civil pública.
- **Remodelação do Entroncamento da Av. Adhemar de Barros:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e executivo de remodelação do entroncamento da Avenida Adhemar de Barros com as avenidas Engenheiro Davi Monteiro Lino e Getúlio Vargas, nos bairros chácaras rurais Santa Maria e Jardim Primavera. Status: contrato foi enviado para a empresa devolver assinado e em seguida expedir ordem de serviço.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

- **Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez, Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho e Parque Linear do Córrego do Tanquinho:** contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Executivo de urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho, incluindo a implantação novo sistema viário de interligação das Avenidas Presidente Humberto Alencar Castelo Branco e Lucas Nogueira Garcez, numa extensão de 2,2 km, a canalização do Córrego do Tanquinho a partir do rio Paraíba do Sul, numa extensão de 2,5km, e a construção do Parque Linear do Córrego do Tanquinho, com área de 7,5 ha, abrangendo os bairros Rio Abaixo, Jardim terras da conceição, Jardim Emília e Vila Ita. O Envelope 02 foi aberto no dia 11/04/2019 às 14h30. No dia 11/06/2019, às 10h30, o envelope 03 foi suspenso devido à interposição de recurso pela empresa Cobrape. Em 17/6, a empresa TCRE protocolou as contrarrazões. Em 18/06, para análise de engenharia. Publicada decisão de recurso em 19/07. Abertura do envelope 03 no dia 23/07, às 14h. Em 23/07 para análise de engenharia. A empresa vencedora foi a TCRE Engenharia Ltda, com homologação em 13/11/2019. Status: Em 14/11/2019, seguiu para empenho e formalização de contrato. Ordem de serviço expedida em 10/02/2020.
- **Supervisão de obras e apoio à gestão:** contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia consultiva para Supervisão Técnica, Ambiental e Social do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí (PRODUS). Status: Foi feita a abertura do envelope 1 em 23/01/2020 e publicada a classificação. A Comissão de licitações aguarda a finalização do prazo de recurso para abertura do envelope 2 (proposta comercial).

#### **c) Plano de aquisições e contratações atualizado**

O Plano de Aquisições foi atualizado conforme solicitação da CAF e segue junto a este relatório semestral de avanço.

Prazo para atualização: A cada três meses ou mediante solicitação do Órgão Financiador.

#### **d) Gestão contratual**

Durante o primeiro semestre de contrato (2º semestre de 2019) as atividades foram e permanecem sendo coordenadas exclusivamente pela equipe que compõe a UCP, o desenvolvimento do programa tem sido positivo.

Ainda que a execução das obras não tenha se iniciado e o primeiro desembolso ainda não efetivado, estão sendo realizadas reuniões periódicas com as empresas contratadas, que estão demonstrando eficiência nas revisões de Projeto e no que cabe a liberação de licenças ambientais.

As proposições de ações de igualdade de gênero e respeito à diversidade têm sido bem absorvidas pelas empresas vencedoras dos certames. Entre as ações já propostas, estão a



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

preferência de contratação de mão de obra local, oportunidades de trabalho equitativas entre homens e mulheres, entre outras.

A relação da Prefeitura Municipal de Jacareí com a CAF continua sendo extremamente positiva, salientamos apenas certa morosidade em receber devolutivas nos documentos enviados para cumprimento da Clausula 7º do contrato para liberação dos processos licitatórios e posterior execução das obras. Vale ainda, enfatizar que o auxílio prestado pela CAF, no que tange questões técnicas, sociais e ambientais, tem sido essencial para que a UCP possa planejar formas de efetivar o acordo firmado.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

### III. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

#### a) Estado dos trâmites e licenças

A Prefeitura provê de secretaria dedicada aos assuntos relacionados à gestão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, com corpo técnico próprio e já responsável por tais tarefas em outros programas municipais. Dessa forma, no PRODUS-Jacareí estão alocados funcionários de tal secretaria na UCP de forma a otimizar as tarefas voltadas à gestão ambiental e prevenir impactos fora do mensurado e planejado.

As obras que necessitam de licenciamento ambiental encontram-se na tabela a seguir:

Licenciamento				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROJETO	Licenciamento	Orgão
REVITALIZAÇÃO URBANA	Implantação de Parques	Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul	Sim	CETESB
		Criação do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul	Sim	CETESB
		Criação do Horto Florestal "Seo Moura"	Não	-
		Recuperação Ambiental do Parque do Morro do Cristo	Sim	CETESB
	Acessibilidade e Ciclovias	Interligação das Macrorregiões com o Parque da Cidade	Não	-
INFRAESTRUTURA	Projeto Viário	Eixo Malek Assad - Castelo Branco	Sim	CETESB, ANA, DAEE e IPHAN
		Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua	Sim	CETESB
		Interligação Av. Davi Monteiro Lino com Av. Malek Assad, Pq. Meia Lua	Não	-
		Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco	Sim	CETESB
		Eixo Nilo Máximo - Geraldo Scavone	Sim	CETESB
		Eixo Nilo Máximo - Euryales Zerbine	Não	-
		Remodelação do entroncamento da Av. Adhemar de Barros	Não	-
	Urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho	Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez	Sim	CETESB
		Macro drenagem do Córrego do Tanquinho	Sim	CETESB
Parque Linear do Córrego do Tanquinho		Sim	CETESB	

Para as obras que dispensarem licenciamento ambiental estão sendo elaborados Planos de Controle Ambiental.

#### b) Estado de liberação de imóveis

Quanto às desapropriações, estão previstas para acontecer nas seguintes intervenções:

OBRA	STATU (em área - % - estimativa)	Propriedades (Número de Propriedades/Total de área)
Eixo Malek Assad – Castelo Branco	95%	6/7
Av. Eng. Davi Monteiro Lino – Parque Meia Lua	50%	5/10
Interligação Av. Eng. Davi Monteiro Lino – Pq. Meia Lua	Não se aplica	-
Duplicação Av. Pres. Humberto Castelo Branco	0%	-
Eixo Nilo Máximo – Euryales Zerbine	0%	-
Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone	20%	1/4
Remodelação do entroncamento da Av. Adhemar de Barros	Não se aplica	-



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

Eixo Humberto Castelo Branco – Lucas Nogueira Garcez	0%	-
Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho	0%	-
Parque Linear do Córrego do Tanquinho	0%	-

Os processos de desapropriação estão sendo coordenados pela Secretaria de Governo, por meio de seu corpo próprio de servidores, a qual ficará sob supervisão da Unidade Coordenadora de Programas (UCP), no que tange aos processos em questão. Cabe ressaltar que todo o custo envolvendo as desapropriações ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Jacareí.

Os custos com a indenização dos proprietários serão arcados com recursos do Tesouro Municipal.

**c) Modificações**

Não se aplica.



**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

**IV. CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES**

**a) Quadro resumo de cumprimento das condições**

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO	CUMPRIDO	PARCIALMENTE CUMPRIDO	NÃO CUMPRIDO
<b>A - Prévias ao primeiro desembolso</b>			
i. Cópia do documento legal da criação da UCP com descrição da sua estrutura e a designação dos respectivos profissionais com capacidade técnica para a adequada execução do Programa	X		
ii. O Manual de Operação do Programa (MOP), conforme acordado com a CAF	X		
<b>B - Previamente ao início dos processos de licitação dos contratos a serem financiados pela CAF</b> Pelo menor 15 (quinze) dias corridos antes da publicação de cada edital de licitação, apresentar:			
1. Edital de licitação para a contratação de obras, incluindo os projetos de engenharia e as especificações técnicas gerais e particulares, bem como ambientais, sociais e de segurança vária, caso aplicável	X		
2. Atualização do orçamento detalhado de cada obra ou lote de obre, cujo conteúdo mínimo será indicado no MOP	X		
3. Edital de licitação e seus anexos para a contratação da supervisão técnica, ambiental e social das obras	X		
4. Cópia dos estudos ambientais exigidos pela legislação vigente nacional vigente, quando aplicável		X	
5. Edital de licitação e seus anexos para contratação de outros serviços/consultorias ou aquisições de bens		X	
<b>C - Previamente ao início de cada contrato a ser financiado pela CAF</b> Pelo menor 15 (quinze) dias corridos antes do início físico de cada atividade ou grupo de atividades, apresentar:			
1. As respectivas homologações emitidas pelo mutuário, nas quais conste que as contratações, no âmbito do Programa, estão em conformidade com o contrato de empréstimo e com a legislação brasileira vigente relativa a licitações e contratações com a Administração Pública		X	
2. Cópia das publicações realizadas referentes aos processos licitatórios; das atas de julgamento das propostas apresentadas; e da adjudicação e dos contratos assinados		X	



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

3. Cronograma atualizado de execução física e financeira.		X	
4. Cópia do contrato assinado de supervisão técnica, ambiental e social de obras.		X	
5. Documento que demonstre a liberação das áreas de intervenção, ou medidas de desapropriação e reassentamento, quando aplicável.		X	
6. Medidas de gestão de tráfego em áreas de influência de obras, quando aplicável, cujo conteúdo mínimo será definido no MOP.		X	
7. Cópia das licenças e/ou autorizações ambientais vigentes, estabelecidas pela legislação local aplicável.		X	
8. Ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo orçamento, cronograma e responsáveis.		X	
9. Ações de comunicação e resolução de conflitos relacionados com a execução das obras.		X	
<b>D - Durante o período de desembolso</b>			
1. Observar as Salvaguardas Ambientais e Sociais aplicáveis às operações da CAF e a legislação ambiental vigente.	X		
2. No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato de empréstimo, o Plano de Contratações e Aquisições do Programa, definido com horizonte temporal de, no mínimo, 18 (dezoito) meses e conforme os requisitos estabelecidos no MOP.	X		
3. Dentro de 90 (noventa) dias contados a partir do primeiro desembolso do Empréstimo, o Mutuário deverá apresentar evidência de que foi iniciado o processo de contratação de uma empresa de auditoria externa com reconhecida capacidade técnica, com a finalidade de auditar anualmente, durante o período de desembolso do Empréstimo, os procedimentos de contratação, as demonstrações financeiras, o cumprimento de cláusulas contratuais e o uso dos recursos do Programa, de acordo com a legislação aplicável.	X		
4. A cada ano:			
a) Evidência, até 31 de dezembro, da inclusão dos aportes locais do Programa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)	X		
b) Cópia de publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), em até 45 (quarenta e cinco dias) dias dessa publicação, constando os aportes locais relativos ao Programa	X		
5. Ao atingir 30% (trinta por cento), 60% (sessenta por cento) e 90% (noventa por cento) da comprovação dos gastos do Empréstimo, evidência do aporte dos recursos de contrapartida local, conforme pari passu total estabelecido no Quadro de Usos e Fontes do Programa		X	
6. Previamente, para análise da CAF, qualquer modificação no escopo, custo ou prazos dos projetos ou outras ações financiadas com recursos do Empréstimo		X	



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

7. No momento do recebimento final de cada obra ou conjunto de obras: (i) comprovação do início dos procedimentos para obtenção da licença de operação ambiental de cada um deles ou de outras autorizações, conforme o caso, de acordo com a legislação aplicável; e (ii) um plano de operação de manutenção preventiva, rotineira e corretiva para a respectiva obra ou conjunto de obras, indicando as atividades planejadas para garantir sua conservação por, pelo menos 5(cinco) anos. o conteúdo mínimo do plano deverá definido no MOP			X
8. Ao atingir 70% (setenta por cento) dos desembolsos do Contrato, o Plano de Mobilidade formalizado pelo Município		X	
9. Ao atingir 70% (setenta por cento) dos desembolsos do Contrato, apresentar o estudo de capacidade estrutural e as medidas/projetos eventualmente necessários indicados pelo mesmo das pontes "Nossa Senhora da Conceição" e Nossa Senhora do Rosário"		X	
10. Os seguintes relatórios do Programa, de acordo com o conteúdo especificando no MOP:			
a) Inicial: dentro de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do Contrato	X		
b) Semestrais: dentro de um período de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes a 30 de junho a 31 de dezembro de cada ano;		X	
Anuais: relatório da auditoria externa do Programa em até 120 dias a contar da data de encerramento de cada ano fiscal. Na hipótese de o primeiro desembolso ocorrer após 1º de outubro e mediante o acordo entre Mutuário e a CAF, o relatório anual do primeiro ano poderá ser agregado ao relatório anual do ano subsequente.		X	
d) Meio termo: ao atingir 50% dos desembolsos do Empréstimo ou ter completado 24 meses contados do primeiro desembolso, a CAF poderá solicitar sua apresentação, caso julgue necessário		X	
e) final: no prazo de 180 (cento e oitenta) dias posteriores à data do último desembolso de recursos CAF		X	
f) Outro relatório que a CAF razoavelmente solicite durante a execução do Programa		X	
11. Evidência do cumprimento das condições prévias à licitação e ao início de cada obra para aqueles projetos licitados ou com obras iniciadas anteriormente à data da assinatura do Contrato, quando aplicável		X	



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

**b) Emendas e dispensas**

Não se aplica.

**c) Utilização de recursos**

Não se aplica.



**V. RISCOS E ATENUANTES**

Não se aplica.

**VI. GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL**

Todas as ações ambientais previstas no Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí (PRODUS) estão sendo desenvolvidas e monitoradas pela Secretaria de Meio Ambiente. As atividades tiveram início com o acompanhamento dos estudos ambientais que instruirão as obras com previsão de início no primeiro semestre de 2020.

A gestão ambiental teve início no segundo semestre de 2019, com a realização de licitação para realização do Estudo Ambiental Simplificado que instruirá o processo de licenciamento ambiental da implantação do Corredor Malek Assad – Castelo Branco, cujo início de execução está previsto para o primeiro semestre de 2020.

A processo teve como empresa vencedora a empresa Ecoproject Consultoria Ambiental Ltda ME (Contrato nº 024/2019). O estudo foi finalizado. O protocolo do pedido de licenciamento junto à CETESB deve ser realizado na segunda quinzena de dezembro de 2019.

Já os estudos ambientais que instruirão os processos de licenciamento das obras de implantação da interligação Av. Eng. Davi Monteiro Lino – Parque Meia Lua (Contrato nº 6.039.00/2019) e duplicação da Av. Presidente Humberto Castelo Branco (Contrato nº 6.038.00/2019) serão realizados pelas empresas selecionadas que estão executando a revisão dos projetos executivos dos referidos empreendimentos viários. A previsão para conclusão de ambos os estudos é março de 2020.

Para o projeto Corredor Nilo Máximo – Euryales Zerbine, a previsão é de que a empresa vencedora do certame para realização do projeto executivo e execução também realize o processo de licenciamento ambiental. Já para os projetos Ciclovias e Parque Morro do Cristo, não é exigido licenciamento ambiental. Entretanto, para ambos, serão realizados Planos de Controle Ambiental, a cargo da Secretaria de Meio Ambiente.

Para a gestão social, a Diretoria de Participação Social, integrante da Secretaria de Governo, programa ações de comunicação, bem como promoção de oitivas in loco com a população diretamente atingidas pelo impacto das obras.

O primeiro Relatório Ambiental Social (RAS) está previsto para ser encaminhado à CAF em junho de 2020.



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

#### **VII. ASPECTOS ESPECIAIS**

Para as ações de igualdade de gênero e respeito à diversidade, o Município irá solicitar às empresas vencedoras dos certames a propositura de ações afirmativas quanto a igualdade e diversidade de gênero. Entre as ações que serão solicitadas, estão a preferência de contratação de mão de obra local, oportunidades de trabalho equitativas entre homens e mulheres, entre outras.

Até o final do primeiro semestre de 2020, o Município irá apresentar à CAF o Plano de Ação pela Igualdade e Respeito (PAIR), que será realizado pelo Gabinete do Prefeito. O plano será elaborado após a CAF ministrar palestras orientativas sobre o assunto conforme proposto pela mesma em sua última missão ocorrida em 23/01/2020.



Prefeitura de Jacareí  
Gabinete do Prefeito

ANEXOS: Informação detalhada por obra

A. Formulário resumo

Eixo Malek Assad - Castelo Branco (3ª ponte)			
<b>Descrição:</b> Elaboração de revisão do projeto executivo, construção de obra de arte especial e implantação de novo sistema viário de interligação das avenidas Malek Assad e Presidente Humberto Castelo Branco, numa extensão de 1,0 Km, abrangendo os bairros Rio Abaixo e prolongamento do Jardim Santa Maria com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.			
<b>Adjudicação</b>			
<b>Tipo de processo:</b> Licitação Pública Internacional	<b>Data de abertura do processo:</b> 09/11/2018	<b>Data de adjudicação:</b> 02/04/2019	<b>Data do contrato:</b> 26/06/2019
<b>Adjudicatário:</b> CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI			
<b>Execução</b>			
<b>Valor Contratual:</b> R\$ 17.738.763,11 (dezesete milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e três e onze centavos)	<b>Valor Atualizado:</b> [R\$ 17.738.763,11 (dezesete milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e três e onze centavos)	<b>Prazo de execução contratual:</b> 12 meses (365 dias)	<b>Prazo de execução atualizado:</b> Sem atualizações de prazo até o presente momento.
<b>Execução financeira:</b> 0,996%	<b>Execução Física:</b> 0,00%	<b>Data de início obras:</b> 01/02/2020	<b>Data de finalização atualizada:</b> 01/02/2021
<b>Responsável técnico do adjudicatário:</b> Eng.º Wagner Couto Afonso	<b>Responsável ambiental do adjudicatário:</b> Secretaria de Meio Ambiente - PMJ	<b>Responsável técnico da inspeção:</b> Eng.º Wagner Couto Afonso	<b>Responsável ambiental da inspeção:</b> Secretaria de Meio Ambiente - PMJ



**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

<b>Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua - Av. Malek Assad</b>			
<b>Descrição:</b> <i>Elaboração de revisão do projeto executivo, licenciamento junto aos órgãos competentes e implantação de novo sistema viário com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para interligação da avenida eng. Davi Monteiro Lino, Avenida Aldo Lencioni Toledo e Acesso à Unip, Estrada do Limoeiro, e Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, numa extensão de 6,47 Km, abrangendo os bairros Chácaras Rurais Santa Maria e Parque Meia Lua.</i>			
<b>Adjudicação</b>			
<b>Tipo de processo:</b> <i>Licitação Pública Internacional</i>	<b>Data de abertura do processo:</b> <i>22/02/2019</i>	<b>Data de adjudicação:</b> <i>13/11/2019</i>	<b>Data do contrato:</b> <i>10/12/2019</i>
<b>Adjudicatário:</b> <i>LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP</i>			
<b>Execução</b>			
<b>Valor Contratual:</b> R\$ <i>16.640.000,00 (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta mil reais)</i>	<b>Valor Atualizado:</b> <i>Sem atualizações de preço até o presente momento.</i>	<b>Prazo de execução contratual:</b> 18 meses <i>(540 dias)</i>	<b>Prazo de execução atualizado:</b> Sem <i>atualizações de prazo até o presente momento.</i>
<b>Execução Financeira:</b> <i>0,00 %</i>	<b>Execução Física:</b> <i>0,00 %</i>	<b>Data de início obras:</b> <i>01/02/2020</i>	<b>Data de finalização atualizada:</b> <i>01/07/2021</i>
<b>Responsável técnico do adjudicatário:</b> <i>Reginaldo Fernando Gomes</i>	<b>Responsável ambiental do adjudicatário:</b> <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>	<b>Responsável técnico da inspeção:</b> <i>Reginaldo Fernando Gomes</i>	<b>Responsável ambiental da inspeção:</b> <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>



Prefeitura de Jacareí  
Gabinete do Prefeito

<b>Duplicação Castelo Branco</b>			
<b>Descrição:</b> <i>Elaboração de revisão do projeto executivo e duplicação e restauração da avenida pres. Humberto Alencar Castelo Branco, numa extensão de 2,5 Km, abrangendo os bairros Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília, Jardim Terras da Conceição e Rio Abaixo</i>			
<b>Adjudicação</b>			
<b>Tipo de processo:</b> <i>Licitação Pública Internacional</i>	<b>Data de abertura do processo:</b> <i>26/04/2019</i>	<b>Data de adjudicação:</b> <i>13/11/2019</i>	<b>Data do contrato:</b> <i>10/12/2019</i>
<b>Adjudicatário:</b> <i>ENGIBRAS ENGENHARIA S.A</i>			
<b>Execução</b>			
<b>Valor Contratual:</b> <i>R\$ 14.627.354,52 (quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)</i>	<b>Valor Atualizado:</b> <i>R\$ 14.627.354,52 (quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)</i>	<b>Prazo de execução contratual:</b> <i>12 meses (365 dias)</i>	<b>Prazo de execução atualizado:</b> <i>Sem atualizações de prazo até o presente momento.</i>
<b>Execução Financeira:</b> <i>0,00%</i>	<b>Execução Física:</b> <i>0,00 %</i>	<b>Data de início obras:</b> <i>01/02/2020</i>	<b>Data de finalização atualizada:</b> <i>01/02/2021</i>
<b>Responsável técnico do adjudicatário:</b> <i>Paulo Eugênio Chaves Façanha</i>	<b>Responsável ambiental do adjudicatário:</b> <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>	<b>Responsável técnico da inspeção:</b> <i>Paulo Eugênio Chaves Façanha</i>	<b>Responsável ambiental da inspeção:</b> <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>



## Prefeitura de Jacareí

### Gabinete do Prefeito

---

#### **B. Orçamento detalhado e Plano de Trabalho e Investimentos**

- i. Anexar o orçamento da obra conforme o contrato original.
- ii. Anexar o plano de trabalho e investimentos conforme o contrato original.
- iii. Anexar a execução do Plano de Trabalho e Investimentos (detalhar por item o planejado semestralmente versus o executado semestralmente e com o total de obra programado versus o avançado tanto em quantidade como em investimento em moeda local). Quando corresponda, deve-se incluir a data de início e término do Projeto executivo.
- iv. Explicar as razões das diferenças entre o planejado e o executado, e os atenuantes adotados.

Obs.: ainda não se aplica.

#### **C. Modificações das obras e escalonamento de preços**

- i. Descrição de cada Modificação de Obras (descrever se a obra sofreu modificações e assinalar detalhadamente os motivos, anexar o orçamento de obra modificado com as economias ou aumento de custos respeito ao orçamento original em moeda local e uma estimativa em dólares e assinalar a ampliação do prazo e data de finalização).
- ii. Descrição dos ajustes de preços aprovados, incluindo datas de aprovação e organismo competente para a aprovação do ajuste. O valor contratual atualizado deve coincidir com a soma do Contrato Original + Modificações de Obra + Ajustes de Preços Aprovados.
- iii. Detalhar um consolidado histórico de modificações ou ajustes de preços.

Obs.: ainda não se aplica.

#### **D. Certificados de obra**

- i. Quadro consolidado da totalidade do PRODUS, com detalhe dos certificados de obra pagados: a) a preços básicos; b) por conceito de modificações da obra; c) por conceito de ajustes de preços. Apontar o número de certificados, o valor e a sua fonte de financiamento em moeda local e seu equivalente em dólares. Este detalhe deve ser consistente com os valores justificados por fontes de financiamento.

Obs.: ainda não se aplica.

#### **E. Condições Contratuais**

Documentação enviada para o cumprimento da Cláusula Sétima – Item C do contrato de Município junto à CAF.

Obs.: ainda não se aplica.

#### **F. Dossiê fotográfico de obra**

Não há obras em execução até o presente momento.

Obs.: ainda não se aplica.