

BRASIL

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA - CAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE
JACAREÍ – PRODUS**

CFA 11008

**RELATÓRIO DE AVANÇO
2º SEMESTRE 2020**

JACAREÍ, 12 DE FEVEREIRO DE 2021.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Quadro Resumo			
CFA	11008	13 de novembro de 2019	
Nome da operação	Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí - PRODUS		
Mutuário	Prefeitura Municipal de Jacareí		
Órgão Executor	Unidade Coordenadora do Programa – UCP		
País	Brasil		
Garantidor	Ministério da Economia		
Objetivo Geral	O Programa tem como objetivo geral melhorar a mobilidade urbana do Município de Jacareí/SP, aumentar e requalificar espaços públicos de lazer e esportes, além de reduzir o risco de inundações, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável.		
Valor do empréstimo CAF	US\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares americanos)	Prazo: 5 anos	
		Data do último desembolso previsto: 31/07/2024	
Financiamento	Fonte	Valor (US\$)	%
	Empréstimo CAF	US\$ 60.000.000,00	80%
	Contrapartida local	US\$ 15.000.000,00	20%
	Outras fontes	-	-
	Custo total do PRODUS	US\$ 75.000.000,00	100%
Desembolsos CAF		Valor (US\$)	Data programada
	Primeiro desembolso	<u>US\$ 1.700.000,00</u>	<u>30/04/2020</u>
	Segundo desembolso	<u>US\$ 1.500.000,00</u>	<u>28/09/2020</u>
	Terceiro desembolso	<u>US\$ 2.500.000,00</u>	<u>16/12/2020</u>
	Total desembolsado até 30/12/2020	<u>US\$ 5.700.000,00</u>	
	Próximo desembolso previsto	<u>US\$ 2.500.000,00</u>	<u>30/03/2021</u>
Execução	A execução ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo, por intermédio da Unidade Coordenadora do Programa (UCP).		



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

SUMÁRIO

1.	AVANÇOS DO PRODUS	4
1.1	Objetivo Geral	4
1.2	Descrição do PRODUS	4
1.3	Estado do avanço dos estudos e desenhos	5
1.4	Plano de Operação Anual Atualizado	6
1.5	Financiamento do PRODUS	7
1.6	Execução financeira atualizada	9
1.7	Cronograma atualizado de execução físico financeira	11
1.8	Seguimento dos desembolsos	11
1.9	Matriz de Indicadores e Metas	11
2.	AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES.....	13
2.1	Contratações de obras, consultoria e aquisição de bens	13
2.2	Informes de licitação	24
2.3	Plano de aquisições e contratações atualizado	27
2.4	Gestão contratual	27
3.	LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.....	29
3.1	Estado dos trâmites e licenças	29
3.2	Estado de liberação de imóveis	29
3.3	Modificações	32
4.	CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES	33
4.1	Quadro resumo de cumprimento das condições	33
4.2	Emendas e dispensas	37
4.3	Utilização de recursos	37
5.	RISCOS E ATENUANTES	37
6.	ASPECTOS ESPECIAIS	37
7.	GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL	37
7.1	Gestão Ambiental	37
7.2	Gestão Social	43
	ANEXOS: INFORMAÇÃO DETALHADA POR OBRA	44



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

1. AVANÇOS DO PRODUS

1.1 Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo geral melhorar a mobilidade urbana do Município de Jacareí/SP, aumentar e requalificar espaços públicos de lazer e esportes, além de reduzir o risco de inundações, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável.

1.2 Descrição do PRODUS

O Programa está estruturado em (3) componentes: (1) infraestrutura; (2) gestão do Programa; e (3) outros gastos.

Componente 1: Infraestrutura

- Sistema Viário: Consiste num conjunto de intervenções urbanas destinadas à implantação, recuperação e modernização de aproximadamente 14 km (quatorze quilômetros) de vias urbanas, incluindo as obras de arte e obras complementares. Também está contemplada a construção e adequação de aproximadamente 22 km (vinte e dois quilômetros) do modal cicloviário e a requalificação urbanística e ambiental na região onde estão compreendidos importantes marcos históricos, culturais e paisagísticos de Jacareí.
- Desapropriações: Refere-se às desapropriações necessárias às intervenções projetadas e medidas requeridas à liberação das áreas.
- Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho e Urbanização: Consiste nas obras de canalização e adequação da calha de um trecho do Córrego do Tanquinho, além de obras de microdrenagem e complementares.
- Recuperação de espaços públicos e equipamentos urbanos: Inclui a implantação de parques públicos, um dos quais incluirá uma central fotovoltaica, a requalificação de equipamentos urbanos e a implantação de atividades de arborização nas áreas dos parques.

Componente 2: Gestão do Programa

- Supervisão de obras e apoio à gestão do Programa: Inclui a contratação de serviços de consultoria para apoio à supervisão e à gestão, bem como para o gerenciamento e administração do Programa.
- Auditoria externa: Inclui os serviços de auditoria externa do Programa.
- Estudos e projetos: Compreende plano de mobilidade urbana, projetos de arquitetura e engenharia, estudos climáticos e/ou ambientais, estudo da qualidade da água do Rio Paraíba do Sul no trecho urbano e estudos e projetos para a recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo.

Componente 3: Outros Gastos

- Este componente contempla o pagamento dos gastos de avaliação e da comissão de financiamento da CAF.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

1.3 Estado do avanço dos estudos e desenhos

STATUS DO PRODUS EM 31/12/2020				PLANEJAMENTO	PROJETO BÁSICO	LICITAÇÃO	LICENÇA AMBIENTAL	DESAPROPRIAÇÕES	EXECUÇÃO	STATUS
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROJETO	OBJETO							
REVITALIZAÇÃO URBANA	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARAÍBA DO SUL	Projeto	100%	100%	70%	0%	Á. PÚBLICA	0%	Licitação suspensa
			Obras	0%	----	0%			0%	----
		CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL "SEO MOURA"	Projeto	100%	100%	70%	0%	Á. PÚBLICA	0%	Licitação suspensa
			Obras	0%	----	0%			0%	----
		RENOVA CENTRO - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Projeto	100%	100%	100%	Ñ APLICA	0%	50%	Projetos em elaboração
			Obras	50%	100%	0%			0%	----
	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE DO MORRO DO CRISTO	Projeto	100%	100%	100%	0%	Á. PÚBLICA	100%	Projetos Concluído	
		Obras	0%	----	0%			0%	----	
	AC. E CICLOVIAS	INTERLIGAÇÃO DAS MACRORREGIÕES COM O PARQUE DA CIDADE	Projeto	100%	0%	100%	Ñ APLICA	Á. PÚBLICA	70%	Projetos em elaboração
			Obras	0%	----	0%			0%	----
INFRAESTRUTURA	PROJETO VIÁRIO	EIXO MALEK ASSAD – CASTELO BRANCO	Projeto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Revisão de projetos concluída
			Obras	100%	----	100%			23%	Obra em execução
		AV. ENG. DAVI MONTEIRO LINO – PQ. MEIA LUA + MALEK ASSAD	Projeto	100%	100%	100%	100%	85%	100%	Revisão de projetos concluída
			Obras	100%	----	100%			8%	Obra em execução
		DUPLICAÇÃO DA AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	Projeto	100%	100%	100%	85%	85%	100%	Revisão de projetos concluída
			Obras	100%	----	100%			4%	Obra em execução
		EIXO NILO MÁXIMO – GERALDO SCAVONE	Projeto	100%	100%	100%	0%	20%	100%	Revisão: mesma licitação da obra (suspensa)
			Obras	100%	----	70%			0%	Licitação suspensa
		RENOVA CENTRO - SISTEMA VIÁRIO + DESAPROPRIAÇÕES	Projeto	100%	100%	100%	Ñ APLICA	Á. PÚBLICA	50%	Projetos em elaboração
			Obras	50%	100%	100%			0%	----
		EIXO NILO MÁXIMO – EURYALES ZERBINE	Projeto	100%	0%	100%	0%	0%	0%	Aguardando assinatura de contrato
			Obras	0%	----	0%			0%	----
	REMOD. DO ENTRONCAMENTO DA AV. ADHEMAR DE BARROS	Projeto	100%	30%	100%	0%	0%	100%	Projetos em elaboração	
		Obras	0%	----	0%			1%	----	
	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CÔRREGO DO TANQUINHO	EIXO CASTELO BRANCO – LUCAS NOGUEIRA GARCEZ	Projeto	100%	100%	100%	20%	0%	0%	Projetos em elaboração
			Obras	0%	----	0%			0%	----
		MACRODRENAGEM DO CÔRREGO DO TANQUINHO	Projeto	100%	100%	100%	20%	0%	0%	Projetos em elaboração
			Obras	0%	----	0%			0%	----
PQ. LINEAR DO CÔRREGO DO TANQUINHO		Projeto	100%	100%	100%	20%	0%	0%	Projetos em elaboração	
		Obras	0%	----	0%			0%	----	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

1.4 Plano de Operação Anual Atualizado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | PRODUS | RELATÓRIO SEMESTRAL 2º/2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROJETO	US\$	Executado - 1º/2020		Executado - 2º/2020		PLANEJADO								
				Aporte Local	CAF	Aporte Local	CAF	1º/2021	2º/2021	1º/2022	2º/2022	1º/2023	2º/2023	1º/2024	2º/2024	
REVITALIZAÇÃO URBANA	Implantação de Parques	Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul	5.177.995,50					155.339,87	621.359,46	1.812.298,43	1.812.298,43	776.699,33				
		Renova Centro - Recuperação de Espaços Públicos	932.039,19				186.407,83	372.815,68	372.815,68							
		Criação do Horto Florestal "Seo Moura"	2.958.854,57				147.942,73	562.182,37	562.182,37	562.182,37	562.182,37	562.182,37	562.182,37			
		Recuperação Ambiental do Parque do Morro do Cristo	1.479.427,29		8.386,24	156,06	10.247,77	232.712,58	221.914,09	221.914,09	221.914,09	207.119,82	207.119,82	147.942,73		
INFRAESTRUTURA	Acessibilidade e Ciclovias	Interligação das Macrorregiões com o Parque da Cidade	3.698.568,22			1.163,97	42.952,48	196.840,60	1.065.870,39	1.195.870,39	1.195.870,39					
				65.121,05	24.749,41	48.966,71	1.808.018,82	4.412.300,66	2.000.000,00							
	Projeto Viário	Eixo Malek Assad - Castelo Branco	8.359.156,64				21.755,90	199.030,24	8.751,51	313.977,52	4.424.766,25	2.129.263,46				
		Interligação da Av. Eng. Davi Monteiro Lino com o Pq. Meia Lua e com Av. Malek Assad	7.097.544,88				13.274,73	205.765,09	62,98	2.036,32	2.582.291,12	3.000.000,00				
		Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco	5.803.430,24								44,50%	51,69%				
		Renova Centro - Sistema Viário + Desapropriações	547.388,10							109.477,62	218.955,24	218.955,24				
		Eixo Nilo Máximo - Geraldo Scavone	7.279.531,68								218.385,95		1.412.229,15	1.412.229,15	1.412.229,15	1.412.229,15
		Eixo Nilo Máximo - Euryales Zerbine	5.901.044,39								177.031,33		1.144.802,61	1.144.802,61	1.144.802,61	1.144.802,61
	Urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho	Remodelação do Entroncamento do Av. Adhemar de Barros	1.134.285,59			226,34	14.863,29	69.067,44	550.128,51	500.000,00						
		Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho Parque Linear do Córrego do Tanquinho	19.227.444,72		7.610,82	65.181,06	1.048,31	68.838,68	434.144,46	4.662.655,34	4.662.655,34	4.662.655,34	4.662.655,34			
GESTÃO DO PROGRAMA	Supervisão de obras e apoio à gestão	3.000.000,00			19.612,21	6.002,90	154.580,54	719.804,35	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Auditoria Externa	200.000,00						23,99%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
	Estudos e projetos	1.643.289,00		31.136,11				461.850,59	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	164.328,90	
OUTROS GASTOS	Gastos de avaliação do empréstimo	50.000,00			50.000,00											
	Comissão de financiamento	510.000,00														
TOTAL (US\$)			75.000.000,00	138.898,61	1.082.726,26	66.378,77	2.415.515,42	14.157.946,08	16.289.890,73	10.036.020,44	11.501.281,28	9.255.017,52	3.815.662,85	3.194.303,39	3.046.360,66	
TOTAL (%)			100,00%	0,19%	1,44%	0,09%	3,22%	18,88%	21,72%	13,38%	15,34%	12,34%	5,09%	4,26%	4,06%	

- Os investimentos no PRODUS até 31/04/2020 foram com uso de Recurso de Aporte local (tesouro municipal);
- O 1º desembolso ocorreu em 01/05/2020. A partir desta data, os objetos do programa estão sendo executados com o recurso do contrato de financiamento;
- As valores que somam o Aporte local a partir do 2º semestre de 2020, tratam-se de gastos não previstos em contrato e contrapartidas do Município.

	Elaboração/Revisão de projetos executivos
	Execução das obras

Praça dos Três Poderes, 73 - 2º andar - Centro - Jacareí - SP

Telefone: (12) 3955-9033 - governo@acarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

1.5 Financiamento do PRODUS

ITEM	COMPONENTES	REALIZADO									
		Semestre 1/2020		Semestre 2/2020		Semestre 1/2021		Semestre 2/2021		Semestre 1/2022	
		CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL
1	Infraestrutura										
1.1	Sistema Viário	526.744,26	17.296,92	2.162.817,07	67.706,95	6.953.161,91	651.753,46	4.867.404,97	513.977,73	2.391.360,80	1.144.021,55
1.2	Desapropriações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.576,40	0,00	971.682,30	0,00	971.682,30
1.3	Macro drenagem bacia do Tanquinho	71.516,22	1.082,51	92.183,68	1.403,81	211.595,27	52.204,24	2.455.546,51	433.331,74	2.455.546,51	433.331,74
1.4	Recuperação de espaços públicos e equipamento urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	140.338,69	19.713,70	1.122.709,50	190.096,38	2.160.213,38	271.063,36
2	Gestão do Programa										
2.1	Supervisão de obras e apoio à gestão	18.263,67	860,59	144.803,38	6.823,18	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00
2.2	Auditoria externa	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
2.3	Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90
3	Outros gastos										
3.1	Gastos de avaliação do empréstimo	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Comissão de financiamento	510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR SEMESTRE (US\$)		1.176.524,15	19.240,02	2.399.804,13	75.933,94	7.737.595,86	2.076.076,69	8.878.160,98	2.165.917,05	7.439.620,69	2.876.927,84
TOTAL POR SEMESTRE (%)		1,57%	0,03%	3,20%	0,10%	10,32%	2,77%	11,84%	2,89%	9,92%	3,84%



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Semestre 2/2022		Semestre 1/2023		Semestre 2/2023		Semestre 1/2024		Semestre 2/2024		Realizado		TOTAL		TOTAL
CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	CAF	APORTE LOCAL	
												55.160.000	14.436.711	69.596.711
4.450.455,54	1.424.289,77	9.035.062,75	424.409,91	3.010.694,23	290.782,23	2.059.094,74	290.782,23	2.059.094,74	290.782,23	37.515.891,00	5.115.803,00	37.515.891	5.115.803	42.631.694
0,00	0,00	0,00	1.619.470,50	0,00	0,00	0,00	1.619.470,50	0,00	0,00	0,00	6.477.882,00	0	6.477.882	6.477.882
2.455.546,51	433.331,74	2.455.546,51	433.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197.481,22	1.788.017,51	10.125.965	1.786.935	11.912.900
2.160.213,38	303.450,15	1.047.528,06	148.556,80	521.257,98	71.814,19	335.810,43	47.172,06	30.000,00	4.224,36	7.518.071,42	1.056.090,99	7.518.144	1.056.091	8.574.235
												4.280.000	563.289	4.843.289
270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	395.196,62	53.176,82	450.292,69	58.056,90	2.628.556,36	298.917,49	2.700.000	300.000	3.000.000
22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	180.000,00	20.000,00	180.000	20.000	200.000
140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	140.000,00	24.328,90	280.000,00	48.657,80	280.000,00	48.657,80	1.400.000,00	243.289,00	1.400.000	243.289	1.643.289
												560.000	0	560.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000	0	50.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000	0	510.000
9.498.715,43	2.217.900,56	12.970.637,32	2.682.597,85	3.964.452,22	419.425,32	3.092.601,79	2.061.759,42	2.841.887,42	404.221,29	60.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000	15.000.000	75.000.000
12,66%	2,96%	17,29%	3,58%	5,29%	0,56%	4,12%	2,75%	3,79%	0,54%	80,00%	20,00%			

- **Valores todos em dólares**
- **Cotação do dólar adotado para o semestre 01/2020 (realizado) = US\$ 1,00 = R\$ 5,541 - Primeiro Desembolso**
- **Cotação do dólar adotado para o semestre 2/2020 (realizado) = US\$ 1,00 = R\$ 5,541 - Primeiro Desembolso**
- **Cotação do dólar adotado para o semestre 2/2020 (realizado) = US\$ 1,00 = R\$ 5,563 - Segundo Desembolso**
- **Cotação do dólar adotado para o semestre 2/2020 (realizado) = US\$ 1,00 = R\$ 5,193 - Primeiro Desembolso**
- **Tabela resumo dos totais: de acordo com o contrato**



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

1.6 **Execução financeira atualizada**

A tabela a seguir apresenta um quadro resumo da execução financeira do programa, consolidado até 31/12/2020 com os percentuais de avanço. A Prefeitura Municipal, apesar de já iniciado os processos de desapropriações e quitado algumas delas, como pode ser visto no quadro abaixo, não as colocou no relatório de maneira detalhada devido ao fato dessas ainda não terem sido enviadas oficialmente à CAF por meio de declaração de contrapartidas.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Quadro de Execução Financeira Consolidado (até 31/12/2020)

ITEM	Componentes e Subcomponentes	Contrato CFA 11008			Executado (em US\$)*			Avanço Financeiro (%)		
		CAF	APORTE LOCAL	TOTAL	CAF	APORTE LOCAL	TOTAL	CAF	APORTE LOCAL	TOTAL
1	Infraestrutura	55.160.000	14.436.711	69.596.711	2.853.261,23	87.490,20	2.940.751,43	5,17%	0,61%	4,23%
1.1	Sistema Viário	37.515.891	5.115.803	42.631.694	2.689.561,33	85.003,88	2.774.565,21	7,17%	1,66%	6,51%
1.2	Desapropriações	-	6.477.882	6.477.882	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
1.3	Macro drenagem bacia do Tanquinho	10.125.965	1.786.935	11.912.900	163.699,90	2.486,32	166.186,22	1,62%	0,14%	1,40%
1.4	Recuperação de espaços públicos e equipamento urbano	7.518.144	1.056.091	8.574.235	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2	Gestão do Programa	4.280.000	563.289	4.843.289	163.067,05	7.683,77	170.750,82	3,81%	1,36%	3,53%
2.1	Supervisão de obras e apoio à gestão	2.700.000	300.000	3.000.000	163.067,05	7.683,77	170.750,82	6,04%	2,56%	5,69%
2.2	Auditoria externa	180.000	20.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Estudos e projetos	1.400.000	243.289	1.643.289	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Outros gastos	560.000	-	560.000	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%	-	100,00%
3.1	Gastos de avaliação do empréstimo	50.000	-	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	-	100,00%
3.2	Comissão de financiamento	510.000	-	510.000	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%	-	100,00%
TOTAL (US\$)		60.000.000	15.000.000	75.000.000	3.576.328,28	95.173,97	3.671.502,25	5,96%	0,63%	4,90%

Obs.: Atualizado por Ana Lencioni em 29/01/2021
Valores todos em dólares

* Câmbios utilizados:
05/05/20 - Primeiro Desembolso (USD 1,7MM) - R\$ 5,541
15/10/2020 - Segundo Desembolso (USD 1,5MM) - R\$ 5,563
24/12/20 - Terceiro Desembolso (USD 2,5MM) - R\$ 5,193



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

1.7 Cronograma atualizado de execução físico financeira

No segundo semestre de 2020 houveram dois desembolsos, no valor total de US\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares), a tabela a seguir consta os avanços esperados:

Fonte	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Empréstimo CAF	3.576.328,28	16.615.756,85	16.938.336,12	16.935.089,54	5.934.489,22	60.000.000,00
Contrapartida Local	95.173,97	4.241.993,74	5.094.828,40	3.102.023,17	2.465.980,71	15.000.000
Total	3.671.502,25	20.857.750,59	22.033.164,52	20.037.112,71	8.400.469,93	75.000.000,00
% Ano	4,90%	27,81%	29,38%	26,72%	11,20%	

1.8 Seguimento dos desembolsos

A tabela abaixo apresenta a relação dos desembolsos já realizados e o saldo contratual a utilizar. Até o momento foram realizados três desembolsos totalizando US\$ 5.700.000,00, que equivale a 9,5% do montante financiado. O saldo atual, disponível para desembolso, é de US\$ 54.300.000,00

Data	Descrição	US\$
13/11/2019	Empréstimo CAF	<u>60.000.000,00</u>
30/04/2020	1º Desembolso	<u>1.700.000,00</u>
28/09/2021	2º Desembolso	<u>1.500.000,00</u>
16/12/2020	3º Desembolso	<u>2.500.000,00</u>
	SALDO	<u>54.300.000,00</u>
	Percentual utilizado	9,5%

O próximo valor a ser desembolado é de US\$ 2.500.000,00, com solicitação formalizada em 30/03/2020.

1.9 Matriz de Indicadores e Metas

O Quadro Matricial de Indicadores abaixo ainda não aponta resultados consideráveis, pois a execução dos projetos ainda não foi finalizada, impactando diretamente nos dados obtidos durante o ano de 2020 e, conseqüentemente, impossibilitando grandes avanços dos indicadores.




Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Quadro Matricial de indicadores e metas do PRODUS

Indicadores	Metas	Alcançado	Período de desembolso (Semestre)				Meios de verificação	Descrição de Indicadores
			1º/2020	2º/2020				
Indicadores de Resultados								
Nº de Fatalidades no Trânsito	5	11	5	17			Dados DETRAN	Número de fatalidades em acidentes p/ 100.000 hab.
Velocidade Média do Transporte Público	33,18 km/h	14,62 km/h	22,9 km/h	22,30 km/h			Radares/Waze	Velocidade média que os veículos operam
Indicadores de Produtos								
Extensão da malha Cicloviária	30 km	8 km					Conforme Projeto	Proporção de vias para ciclistas
Acessibilidade do Pedestre	15,9 km	-					Conforme Projeto	Proporção de vias com acessibilidade para pedestres
Extensão da Malha Viária - Pavimentadas e Sinalizadas	15,9 km	-					Conforme Projeto	Proporção de vias com pavimentação e sinalização
Extensão das Áreas Verdes	-	-					Conforme Projeto	Proporção de áreas verdes disponíveis
Extensão de canais abertos	10,2 km	7,7 km					Conforme Projeto	Extensão dos canais abertos no município



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

2. AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES


2.1 Contratações de obras, consultoria e aquisição de bens

Como ferramenta de controle das contratações de obras, consultoria e aquisição de bens, é adotado o Plano de Aquisições, conforme proposto pela CAF. O Plano consiste no controle dos processos de aquisição de bens e serviços, conforme cronograma de atividades e de execução financeira previamente definidos entre as partes. Fica a encargo do Órgão Executor atualizar o Plano de Aquisições a cada três meses ou mediante solicitação do Órgão Financiador.

Implantação de Parques

- *Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul*

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REVITALIZAÇÃO DA "ORLA DO RIO PARAÍBA DO SUL", NUMA EXTENSÃO DE 1,7KM, ABRANGENDO OS BAIRROS JARDIM LIBERDADE, CENTRO, JARDIM LEONÍDIA E JARDIM PARAÍBA	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	<i>R\$ 617.148,09</i>
Valor real contratado:	-
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>15/03/2019</i>
Data da última publicação:	-
Data de abertura:	<i>15/03/2019</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	-
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	-
Número de consultas que implicaram modificação na especificações	-
Detalhar participantes	-
Data de assinatura do contrato:	-
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	-
Outras observações:	<i>Licitação Suspensa por ação civil pública</i>




Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Criação Do Horto Florestal "Seo Moura"

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARQUE URBANO NO HORTO FLORESTAL "SEO MOURA", COM ÁREA DE 54,9 HA, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL THEÓFILO THEODORO DE REZENDE Nº 39, JARDIM COLINAS, JACAREÍ.	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	<i>R\$ 597.6247.89</i>
Valor real contratado:	-
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>15/03/2019</i>
Data da última publicação:	-
Data de abertura:	-
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	-
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	-
Número de consultas que implicaram modificação na especificações	-
Detalhar participantes	-
Data de assinatura do contrato:	-
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	-
Outras observações:	<i>Licitação Suspensa por ação civil pública</i>




Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- *Recuperação Ambiental Do Morro Do Cristo*

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE DO MORRO DO CRISTO COM ÁREA DE 7,2 HA NO BAIRRO BALNEÁRIO PARAÍBA.	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	<i>R\$ 264.833,57</i>
Valor real contratado:	<i>R\$ 132.457,02</i>
Valor suprimido:	<i>R\$ 63.826,54</i>
Valor aditado:	<i>R\$ 33.054,80</i>
Valor do contrato atualizado:	<i>R\$ 101.685,28</i>
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>15/03/20219</i>
Data da última publicação:	<i>28/06/2019</i>
Data de abertura:	<i>15/03/2019</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>45 DIAS</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS ME; FRAL CONSULTORIA LTDA</i>
Data de assinatura do contrato:	<i>30/12/2019</i>
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	<i>FRAL CONSULTORIA LTDA</i>
Outras observações:	<i>Projeto finalizado, em fase de elaboração de edital para execução.</i>



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

INFRAESTRUTURA

Acessibilidade e Ciclovias

- Interligação das macrorregiões com o Parque Da Cidade

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS FUNCIONAL, BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS MACRORREGIÕES AO PARQUE DA CIDADE, NUMA EXTENSÃO DE 22,1KM, PARQUE MEIA LUA, JARDIM ESPERANÇA, JARDIM DO VALE, JARDIM EMÍLIA, CIDADE JARDIM, VILA BRANCA E CENTRO.	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	R\$ 560.984,38
Valor real contratado:	413.821,00
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	10/04/2019
Data da última publicação:	04/05/2020
Data de abertura:	10/04/2019
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>Abertura do 01 envelope em 13/06/2019</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	SIM
Detalhar participantes	<i>COBRAPE- Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos; Planservi Engenharia LTDA; Consegue Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA; T C Urbes Arquitetura e Urbanismo LTDA; Estru Engenharia e Participações LTDA e ECR Engenharia LTDA.</i>
Data de assinatura do contrato:	09/06/2020
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA
Outras observações:	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Projeto Viário

- Eixo Malek Assad – Castelo Branco

ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS AVENIDAS MALEK ASSAD E PRESIDENTE HUMBERTO CASTELO BRANCO, NUMA EXTENSÃO DE 1,0 KM, ABRANGENDO OS BAIRROS RIO ABAIXO E PROLONGAMENTO DO JARDIM SANTA MARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	R\$ 20.364.238,71
Valor real contratado:	R\$ 17.738.763,11
Valor aditado:	R\$ 4.426.518,00
Valor Suprimido:	-
Valor do contrato atualizado:	R\$ 22.998.459,88
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>09/11/2018</i>
Data da última publicação:	<i>02/04/2019</i>
Data de abertura:	<i>09/11/2018</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>7 Meses</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>Viobrás Construções Ltda; Engibras Engenharia Sa; Ideal Terraplanagem Ltda; Construções Engenharia E Pavimentação Enpavi Ltda; Copav Construtora e Pavimentadora Ltda; Souza Compec Engenharia e Construções Ltoa</i>
Data de assinatura do contrato:	<i>26/06/2019</i>
Empresa ou Consocio Ganador / Proposta de Adjudicação:	<i>CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI</i>
Outras observações:	<i>Houve um ajuste contratual em Agosto de 2020 de 833.178,77</i>



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua e Interligação Av. Davi Lino Com Av. Malek Assad, Pq. Meia Lua (mesmo certame licitatório) – (CR 001/2019)

ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA ENG. DAVI MONTEIRO LINO, AVENIDA ALDO LENCIONI TOLEDO E ACESSO À UNIP, ESTRADA DO LIMOEIRO, E AVENIDA DR. ROMEU CARLOS PETRILLI, NUMA EXTENSÃO DE 6,47 KM, ABRANGENDO OS BAIRROS CHÁCARAS RURAIS SANTA MARIA E PARQUE MEIA LUA.

Tipo de procedimento: Licitação / Concurso	Licitação Pública Internacional
Valor estimado:	R\$ 24.008.404,13
Valor real contratado:	R\$ 16.640.000,00
Valor aditado:	3.106.950,48
Valor Suprimido:	111.253,30
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	Não se aplica
Meios de difusão utilizados:	Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União
Data da primeira publicação:	22/02/2019
Data da última publicação:	13/11/2019
Data de abertura:	22/02/2019
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	6 meses
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	SIM
Detalhar participantes	VIOBRÁS CONSTRUÇÕES LTOA; CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA; LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP; N.F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI; JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA; TMK ENGENHARIA SA; SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA; TETO CONSTRUTORA S/A; CONSTRUTORA KAMILOS LTDA E COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Data de assinatura do contrato:	10/12/2019
Empresa ou Consocio Ganador / Proposta de Adjucação:	LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Outras observações:	.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- *Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco*

ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA AVENIDA PRES. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, NUMA EXTENSÃO DE 2,5 KM, ABRANGENDO OS BAIROS JARDIM FLÓRIDA, VILA MACHADO, JARDIM EMÍLIA, JARDIM TERRAS DA CONCEIÇÃO E RIO ABAIXO	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	<i>R\$ 17.648.402,71</i>
Valor real contratado:	<i>R\$ 14.627.354,52</i>
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>26/04/2019</i>
Data da última publicação:	<i>13/11/2019</i>
Data de abertura:	<i>30/07/2019</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>3 meses</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>VIOBRÁS CONSTRUÇÕES LTDA; ENGIBRAS ENGENHARIA SA; IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA; CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA; CÔPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA; SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</i>
Data de assinatura do contrato:	<i>10/12/2019</i>
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	<i>ENGIBRAS ENGENHARIA S.A</i>
Outras observações:	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS SP-077 NILO MÁXIMO E SP-066 GERALDO SCAVONE, EM PISTA SIMPLES ENTRE AS ESTACAS 164 E 317, NUMA EXTENSÃO DE 3,1KM, ABRANGENDO OS BAIROS JARDIM SANT'ANNA DO PEDREGULHO E PARQUE MIRANTE DO VALE, E DE DISPOSITIVO DE RETORNO NO KM 101 DA SP-066 RODOVIA GERALDO SCAVONE PARA ACESSO AOS BAIROS RIO COMPRIDO E PARQUE RESIDENCIAL SANTA PAULA.

Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	R\$ 21.298.209,24
Valor real contratado:	-
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>24/05/2019</i>
Data da última publicação:	
Data de abertura:	<i>24/05/2019</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	-
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>ENGIBRRÁS ENGENHARIA SA, SOUZA COMPEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NF MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI, VIOBRÁS CONSTRUÇÕES, LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA, CONSTRUTORA KAMILOS LTDA, COPAU CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA E CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA</i>
Data de assinatura do contrato:	-
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	-
Outras observações:	<i>O processo licitatório para revisão do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso O licenciamento ambiental e o cadastro de propriedades é parte integrante do escopo da licitação. Haverá desapropriações. No entanto, 50% da área necessária já foi doada para a prefeitura. Contudo o processo está suspenso por ação civil pública.</i>



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Remodelação do Entroncamento da Av. Adhemar de Barros

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REMODELAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA AVENIDA ADHEMAR DE BARROS COM AS AVENIDAS ENG. DAVI MONTEIRO LINO E GETÚLIO VARGAS, NOS BAIRROS CHÁCARAS RURAIS SANTA MARIA E JARDIM PRIMAVERA.	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	<i>R\$ 409.107,06</i>
Valor real contratado:	<i>R\$ 306.823,67</i>
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>15/04/2019</i>
Data da última publicação:	<i>24/01/2020</i>
Data de abertura:	<i>15/04/2019</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>2 meses</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>Cobrape Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos; Afirma Engenharia e Projetos Eireli; Estra Engenharia e Participações LTDA</i>
Data de assinatura do contrato:	<i>Contrato será assinado até o fim de fevereiro</i>
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	<i>Cobrape Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos</i>
Outras observações:	<i>O processo licitatório para aquisição do projeto executivo e execução da obra foi concluído e aguarda liberação de recurso. O licenciamento ambiental e o cadastro de propriedades para desapropriação são partes integrantes do escopo da licitação.</i>



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho

- Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez, Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho e Parque Linear do Córrego do Tanquinho

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO CÓRREGO DO TANQUINHO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO DAS AVENIDAS PRES. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO E LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, NUMA EXTENSÃO DE 2,2KM, A CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO TANQUINHO A PARTIR DO RIO PARAÍBA DO SUL, NUMA EXTENSÃO DE 2,5KM, E A CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DO CÓRREGO DO TANQUINHO, COM ÁREA DE 7,5HA, ABRANGENDO OS BAIROS RIO ABAIXO, JARDIM TERRAS DA CONCEIÇÃO, JARDIM EMÍLIA E VILA ITA.	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	R\$ 1.146.319,24
Valor real contratado:	R\$ 1.057.371,94
Valor aditado:	R\$ 261.044,18
Valor do contrato atualizado:	R\$ 1.318.416,12
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>19/10/2018</i>
Data da última publicação:	<i>14/11/2019</i>
Data de abertura:	<i>19/10/2018</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>3 meses</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>HIDROSTUDIO ENGENHARIA, COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS; TCRE ENGENHARIA LTDA</i>
Data de assinatura do contrato:	<i>30/12/2019</i>
Empresa ou Consocio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	TCRE ENGENHARIA LTDA
Outras observações:	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Gestão do Programa

- *Supervisão de obras e apoio à gestão (CR 017/2019)*

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ (PRODUS).	
Tipo de procedimento: <i>Licitação / Concurso</i>	<i>Licitação Pública Internacional</i>
Valor estimado:	<i>R\$ 7.586.987,06</i>
Valor real contratado:	<i>R\$ 4.797.066,06</i>
Indicar se aplicaram procedimentos de pré-classificação de empresas:	<i>Não se aplica</i>
Meios de difusão utilizados:	<i>Boletim Oficial do Município, Diário Oficial de São Paulo, Diário Oficial da União</i>
Data da primeira publicação:	<i>20/12/2019</i>
Data da última publicação:	<i>04/05/2020</i>
Data de abertura:	<i>20/12/2019</i>
Lapso desde a primeira publicação até a apresentação e abertura de propostas:	<i>1 mês</i>
Confirmar se todas as consultas foram oportunamente atendidas e notificadas a todos os participantes:	<i>SIM</i>
Detalhar participantes	<i>Consórcio G2; Planal Engenharia LTDA; Consórcio JHE – Engenplan; Consórcio Supervisor Produs – C3; Consenge Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA, Consórcio LBR – CEMOSA – HAGAPLAN; Consórcio EHE; EIJITECH- Acessoria e Consultoria Ambiental SS LTDA; L.A Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade, Consórcio Supervisor Produs PD Engenharia e FT e Fares Engenharia Associados.</i>
Data de assinatura do contrato:	<i>05/05/2020</i>
Empresa ou Consócio Ganhador / Proposta de Adjudicação:	<i>-PLANAL ENGENHARIA LTDA</i>
Outras observações:	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

2.2 Informes de licitação

Atualmente todas as licitações são na modalidade de concorrência:

- **Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e executivo de revitalização da “orla do rio Paraíba do Sul”, numa extensão de 1,7 km, abrangendo os bairros Jardim Liberdade, Centro, Jardim Leonídia e Jardim Paraíba. A licitação foi publicada em 15/03/2019. Status: Licitação suspensa em virtude de ação civil pública.
- **Criação Do Horto Florestal “Seo Moura”:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo do Parque Urbano no Horto Florestal “Seo Moura”, com área de 54,9 ha, localizado na Estrada Municipal Theóphilo Theodoro de Rezende nº 39, Jardim Colinas, Jacareí. A licitação foi publicada em 15/03/2019. Status: Licitação suspensa em função de representação de ação civil pública.
- **Recuperação Ambiental Do Morro Do Cristo:** contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Executivo de recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo com área de 7,2 ha no bairro balneário paraíba. Publicada em 15/03/2019. Status: A Fral Consultoria LTDA foi e empresa vencedora, cuja homologação foi efetuada no dia 17/06/2019. O contrato foi assinado em 30/12/2019 e a ordem de serviço foi emitida em 27/02/2020 e, atualmente o projeto está sendo elaborado.
- **Interligação Das Macrorregiões Com O Parque Da Cidade:** contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos funcional, básico e executivo para implantação do sistema cicloviário de interligação das macrorregiões ao Parque da Cidade, numa extensão de 22,1km, Parque Meia Lua, Jardim Esperança, Jardim do Vale, Jardim Emília, Cidade Jardim, Vila Branca e Centro. Envelope 2 de análise técnica foi aberto em 28/01/2020, terceiro envelope foi aberto em 18/03/2020. A empresa vencedora foi a PLANSERVI ENGENHARIA LTDA, com homologação em 04/05/2020. O contrato foi assinado em 09/06/2020 e a ordem de serviço expedida em 18 de junho de 2020.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

• **Eixo Malek Assad-Castelo Branco:** contratação de empresa especializada para a elaboração de revisão do projeto executivo, construção de obra de arte especial e implantação de novo sistema viário de interligação das Avenidas Malek Assad e Pres. Humberto Alencar Castelo Branco, numa extensão de 1,0km, abrangendo os bairros Rio Abaixo e Prolongamento do Jardim Santa Maria. Status: licitação concluída, contrato assinado, revisão do projeto finalizada e obra em andamento.

• **Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua e Interligação Av. Davi Lino Com Av. Malek Assad, Pq. Meia Lua (mesmo certame licitatório):** contratação de empresa especializada para a elaboração e revisão do projeto executivo, licenciamento junto aos órgãos competentes e implantação de novo sistema viário com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para interligação da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, Avenida Aldo Lencioni Toledo e acesso à UNIP, Estrada do Limoeiro e Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, numa extensão de 6,47km, abrangendo os Bairros Chácara Rurais Santa Maria e Parque Meia Lua. A licitação foi publicada em 22/02/2019. Agendada para 03/07/2019, a abertura do envelope 02 foi suspensa, haja vista a interposição de recurso pelas empresas Kamilos e Viobrás. O prazo para contrarrazões correu até o dia 08/07/2019. Em 10/07/2019, o processo seguiu para análise de engenharia. Em 23/07, encaminhado para análise jurídica. Em 26/07, foi publicada decisão de recurso. Em 01/08, abertura do envelope 02 às 10h. Em 01/08, a mesma foi encaminhada para análise de engenharia. A empresa vencedora foi a Land Vale Construções Ltda. EPP, com homologação em 13/11/2019. Histórico: Em 14/11/2019, seguiu para empenho e formalização de contrato; Em 12/12/2019 foi assinado o contrato e expedida a Ordem de serviço, a empresa executou a revisão do projeto e atualmente executa a primeira fase da obra.

• **Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo e duplicação e restauração da avenida pres. Humberto Alencar Castelo Branco numa extensão de 2,5 km abrangendo os bairros Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília Jardim Terras da Conceição e Rio Abaixo. Envelope 02 30/07 10h. Prazo para recurso até 26/07. A empresa viobrás interpôs recurso contra a sua inabilitação. Prazo para contrarrazões até 05/08. Em 06/08 para análise de engenharia. Recurso indefido. Em 22/08 abertura do envelope 02. Em 22/08 para análise de engenharia. Em 12/12/2019 foi assinado o contrato e expedida a Ordem de Serviço, a empresa executou a revisão dos projetos executivos e atualmente, está sendo executada a primeira fase da obra.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- **Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone:** contratação de empresa especializada para a elaboração de revisão do projeto executivo e implantação de novo sistema viário de interligação das rodovias sp-077 Nilo Máximo e sp-066 Geraldo Scavone, em pista simples entre as estacas 164 e 317, numa extensão de 3,1km, abrangendo os bairros Jardim Sant’anna do pedregulho e Parque Mirante do Vale, e de dispositivo de retorno no km 101 da sp-066 rodovia Geraldo Scavone para acesso aos bairros Rio Comprido e Parque residencial Santa Paula. Envelope 02 20/08 14h. Prazo para recurso até 16/08. Recurso interposto pela empresa land vale. Status: Licitação suspensa em função de representação de ação civil pública.
- **Remodelação do Entroncamento da Av. Adhemar de Barros:** contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e executivo de remodelação do entroncamento da Avenida Adhemar de Barros com as avenidas Engenheiro Davi Monteiro Lino e Getúlio Vargas, nos bairros chácaras rurais Santa Maria e Jardim Primavera. Status: contrato foi assinado, e a ordem de serviço expedido em 07/05/2020 atualmente está em fase de elaboração de projeto.
- **Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez, Macro drenagem do Córrego do Tanquinho e Parque Linear do Córrego do Tanquinho:** contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Executivo de urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho, incluindo a implantação novo sistema viário de interligação das Avenidas Presidente Humberto Alencar Castelo Branco e Lucas Nogueira Garcez, numa extensão de 2,2 km, a canalização do Córrego do Tanquinho a partir do rio Paraíba do Sul, numa extensão de 2,5km, e a construção do Parque Linear do Córrego do Tanquinho, com área de 7,5 ha, abrangendo os bairros Rio Abaixo, Jardim terras da conceição, Jardim Emília e Vila Ita. O Envelope 02 foi aberto no dia 11/04/2019 às 14h30. No dia 11/06/2019, às 10h30, o envelope 03 foi suspenso devido à interposição de recurso pela empresa Cobrape. Em 17/6, a empresa TCRE protocolou as contrarrazões. Em 18/06, para análise de engenharia. Publicada decisão de recurso em 19/07. Abertura do envelope 03 no dia 23/07, às 14h. Em 23/07 para análise de engenharia. A empresa vencedora foi a TCRE Engenharia Ltda, com homologação em 13/11/2019. Status: Em 14/11/2019, seguiu para empenho e formalização de contrato. Ordem de serviço expedida em 10/02/2020. Atualmente o projeto está em fase de revisão.
- **Supervisão de obras e apoio à gestão:** contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia consultiva para Supervisão Técnica, Ambiental e Social do



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí (PRODUS). Status: Foi feita a abertura do envelope 1 em 23/01/2020 e publicada a classificação. A Comissão de licitações aguarda a finalização do prazo de recurso para abertura do envelope. Houve recurso, o envelope 2 proposta comercial, foi aberto em 12/03/2020, Empresa vencedora foi a PLANAL ENGENHARIA LTDA, homologada em 04/05/2020, o contrato foi assinado em 05/05/2020, e a ordem de serviço em 15/05/2020, atualmente a empresa está atuando na supervisão do programa.

2.3 Plano de aquisições e contratações atualizado

O Plano de Aquisições está sendo atualizado conforme previsto no Manual de Operação do Programa. Prazo para atualização: A cada três meses ou mediante solicitação do Órgão Financiador.

2.4 Gestão contratual

Durante o primeiro semestre de contrato (2º semestre de 2019) as atividades foram, e permanecem, sendo coordenadas exclusivamente pela equipe que compõe a UCP, o desenvolvimento do programa tem sido positivo.

Já durante o segundo semestre de contrato (1º semestre de 2020) foi efetivado o primeiro desembolso do contrato no valor de USD 1.700.000,00 (um milhão, setecentos mil dólares), sendo de USD 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil dólares) de desembolso líquido, USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares) referentes a gastos de avaliação e USD 510.000,00 (quinhentos e dez mil dólares) referentes à comissão de financiamento. A partir desse momento, houve um alinhamento entre a equipe da UCP e a Secretaria de Finanças no que se refere aos procedimentos financeiros e questões tributárias.

Dessa forma, com o início das primeiras obras do Programa, as demais Secretarias passaram a ter um papel mais ativo no Programa: a Secretaria de Finanças nas questões relativas aos desembolsos e pagamentos aos fornecedores, a Secretaria de Meio Ambiente na relação com a CETESB e no licenciamento ambiental das obras e a Secretaria de Mobilidade na gestão de tráfego nas áreas impactadas pelas intervenções.

As proposições de ações de igualdade de gênero e respeito à diversidade têm sido bem absorvidas pelas empresas vencedoras dos certames. Entre as ações já propostas, estão a preferência de contratação de mão de obra local, oportunidades de trabalho equitativas entre homens e mulheres, entre outras.

Um fator que gerou entraves durante o primeiro e segundo semestre de 2020 foi o cenário de pandemia do



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Covid- 19, que culminou em dificuldades nos processos de licitação e contratações.

Outra dificuldade no momento é o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que paralisou a continuidade de alguns dos projetos do programa, como o de Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul, de Criação do Horto Florestal “Seo Moura” e de algumas ligações viárias. Importante salientar que o Município tem firmado um TAC parcial, que tem sido rigorosamente cumprido, acerca das obras que já estão em execução e, quanto aos demais projetos, há uma negociação em curso com o Ministério Público e Defensoria Pública para um Termo final que englobe o restante das obras que integram o PRODUS.

Vale, ainda, enfatizar que o auxílio prestado pela CAF, no que tange questões técnicas, sociais e ambientais, tem sido essencial para que a UCP possa planejar formas de efetivar o acordo firmado.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

3. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

3.1 Estado dos trâmites e licenças

A Prefeitura provê de secretaria dedicada aos assuntos relacionados à gestão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, com corpo técnico próprio e já responsável por tais tarefas em outros programas municipais. Dessa forma, no PRODUS-Jacareí estão alocados funcionários de tal secretaria na UCP de forma a otimizar as tarefas voltadas à gestão ambiental e prevenir impactos fora do mensurado e planejado. As obras que necessitam de licenciamento ambiental encontram-se na tabela a seguir:

Licenciamento				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROJETO	Licenciamento	Órgão
REVITALIZAÇÃO URBANA	Implantação de Parques	Revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul	Sim	CETESB
		Criação do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul	Sim	CETESB
		Criação do Horto Florestal "Seo Moura"	Não	-
		Recuperação Ambiental do Parque do Morro do Cristo	Sim	CETESB
	Acessibilidade e Ciclovias	Interligação das Macrorregiões com o Parque da Cidade	Não	-
INFRAESTRUTURA	Projeto Viário	Eixo Malek Assad - Castelo Branco	Sim	CETESB, ANA, DAEE e IPHAN
		Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua	Sim	CETESB
		Interligação Av. Davi Lino com Av. Malek Assad, Pq. Meia	Não	-
		Duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco	Sim	CETESB
		Eixo Nilo Máximo - Geraldo Scavone	Sim	CETESB
		Eixo Nilo Máximo - Euryales Zerbine	Não	-
		Remodelação do Entroncamento do Av. Adhemar de	Não	-
	Urbanização da Orla do Córrego do Tanquinho	Eixo Castelo Branco - Lucas Nogueira Garcez	Sim	CETESB
		Macro drenagem do Córrego do Tanquinho	Sim	CETESB
		Parque Linear do Córrego do Tanquinho	Sim	CETESB

Para as obras que dispensarem licenciamento ambiental estão sendo elaborados Planos de Controle Ambiental.

3.2 Estado de liberação de imóveis

Os processos de desapropriações estão sendo coordenados pela Secretaria de Governo, por meio de seu corpo próprio de servidores, a qual ficará sob supervisão da Unidade Coordenadora de Programas (UCP), no que tange aos processos em questão. Cabe ressaltar que todo o custo envolvendo as desapropriações ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Jacareí.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Os custos com a indenização dos proprietários estão sendo arcados com recursos do Tesouro Municipal. Segue abaixo um quadro resumo de desapropriações previstas:

OBRA	STATUS (em área – % – estimativa)	Propriedades (Desaps. concluídas/Total de áreas)
Eixo Malek Assad – Castelo Branco	100%	7/7
Av. Eng. Davi Monteiro Lino – Parque Meia Lua – Malek Assad	50%	6/12
Duplicação Av. Pres. Humberto Castelo Branco	30%	4/13
Eixo Nilo Máximo – Euryales Zerbine	0%	-
Eixo Nilo Máximo – Geraldo Scavone	20%	1/4
Remodelação do entroncamento da Av. Adhemar de Barros	Não se aplica	-
Eixo Humberto Castelo Branco – Lucas Nogueira Garcez	0%	-
Macrodrenagem do Córrego do Tanquinho	0%	-
Parque Linear do Córrego do Tanquinho	0%	-

De maneira mais detalhada, estão apresentadas, nas três tabelas a seguir, a situação de cada processo de desapropriação dos três primeiros objetos relacionados no quadro resumo, a saber: i) Eixo Malek Assad – Castelo Branco; ii) Av. Eng. Davi Monteiro Lino – Parque Meia Lua – Malek Assad; e iii) Duplicação Av. Pres. Humberto Castelo Branco.

DESAPROPRIAÇÕES - 001- EIXO MALEK ASSAD-CASTELO BRANCO

DESAPROPRIAÇÕES - 001 – Eixo Malek Assad – Castelo Branco				
#	Proprietário	Matricula	Área a desapropriar (m²)	Status
1	VP ATIVOS LTDA	75.607	621,03	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
2	VP ATIVOS LTDA	75.607	1.852,71	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
3	ROHM AND HAAS QUÍMICA LTDA	51.763	8.934,77	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
4	WHITE MARTINS E CEBRACE	13.830	525,91	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
5	ROSA MARIA DE ANDRADE E OUTROS	77.388	8.932,08	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
6	ETEC (Doação do Estado ao Município)	1.273 (transc)	35.497,96	Permissão de Uso Oficializada



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DESAPROPRIAÇÕES - 002 - AV. DAVI M. LINO

DESAPROPRIAÇÕES - 002 - Av. Davi M. Lino				
#	Proprietário	Matricula	Área a desapropriar (m²)	Status
1	Família YAMIN	81.593	295,36	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
2	Família YAMIN	81.594	3.579,64	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
3	Família YAMIN	19.467	449,52	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
4	Icaré Empreendimentos Imobiliários\ Banco Daycoval	23.980	1.216,62	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
5	Espínola e Filhos Gestão Participação Societárias LTDA	26.736	171,96	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
6	Gerent do Brasil LTDA/ Cia Nacional Armazéns	2.228	103,98	Sub Judice - aguardando tramitação
7	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem	58.014	17,63m	Enviado a PPI em 16/06/2020
8	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem	6.680	5.295,70	Enviado a PPI em 16/06/2020
9	Érico Murni/ Adriana de Fátima/ Augusto da Costa Pires	26.737	1.725,00	Em fase de negociação de valores
10	Francisco Matarazzo Neto / Andre Matarazz	31.180	14.022,47	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
11	Universal Armazéns Gerais e Alfandegados LTDA	82.444	6678,78	Em fase de negociação de valores
12	Família Oliveira	82.458	-	Levantamento topográfico em andamento.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DESAPROPRIAÇÕES - 003 – DUPLICAÇÃO DA CASTELO BRANCO

#	Proprietário	Matricula	Área a desap. (m ²)	STATUS
1	Helena Snevelin Ribeiro / José Manuel / Maria Helena	5.663	73,33	Em fase de negociação de valores
2	Cervejarias Kaiser São Paulo	22.106	378,20	Levantamento topográfico em relação as benfeitorias em andamento.
3	Refortec Reformas Técnicas e Equipamentos LTDA	49.402	1.300,00	Levantamento topográfico em andamento.
4	Refortec Reformas Técnicas e Equipamentos LTDA	57.505	3.700,00	Levantamento topográfico em andamento.
5	Nanni e Filhos Empreendimentos Imobiliários LTDA	64.670	103,40	Em fase de negociação de valores
6	Nanni e Filhos Empreendimentos Imobiliários LTDA	64.671	93,91	Em fase de negociação de valores
7	José Clemenceau e Elisabeth Perreira de Brito Assad	64.672	160,95	Em fase de negociação
8	VP Ativos LTDA	75.607	103,91	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
9	Freudenberg Não Tecidos LTDA	78.292	510,47	Em fase de negociação
10	VP Ativos LTDA	78.314	220,02	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
11	Armco do Brasil S.A (ADB Aços Relaminados)	89.117	200,80	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
12	Armco do Brasil S.A (ADB Aços Relaminados)	89.118	947,19	Imissão Assinada, em andamento o registro no cartório.
13	Jazon Lima de Barros	94.034	217,39	Em fase de negociação de valores

3.3 Modificações

Não se aplica.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

4. CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES

4.1 Quadro resumo de cumprimento das condições

Estão apresentadas na tabela abaixo as condições contratuais que deverão ser cumpridas ao longo da execução do programa. Sendo que os itens A e D, estão com a situação de cumprimento preenchida. Já os itens B e C, que se aplicam à cada objeto individual do programa (projeto/obra), foi elaborada uma tabela de check-list e está apresentada logo após.

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO	CUMPRIDO	PARCIALMENTE CUMPRIDO	NÃO CUMPRIDO
A - PRÉVIAS AO PRIMEIRO DESEMBOLSO			
i. Cópia do documento legal da criação da UCP com descrição da sua estrutura e a designação dos respectivos profissionais com capacidade técnica para a adequada execução do Programa	X		
ii. O Manual de Operação do Programa (MOP), conforme acordado com a CAF	X		
B - PREVIAMENTE AO INÍCIO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DOS CONTRATOS A SEREM FINANCIADOS PELA CAF PELO MENOR 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DE CADA EDITAL DE LICITAÇÃO, APRESENTAR:			
1. Edital de licitação para a contratação de obras, incluindo os projetos de engenharia e as especificações técnicas gerais e particulares, bem como ambientais, sociais e de segurança vária, caso aplicável	-	-	-
2. Atualização do orçamento detalhado de cada obra ou lote de obra, cujo conteúdo mínimo será indicado no MOP	-	-	-
3. Edital de licitação e seus anexos para a contratação da supervisão técnica, ambiental e social das obras	-	-	-
4. Cópia dos estudos ambientais exigidos pela legislação vigente nacional vigente, quando aplicável	-	-	-
5. Edital de licitação e seus anexos para contratação de outros serviços/consultorias ou aquisições de bens	-	-	-
C - PREVIAMENTE AO INÍCIO DE CADA CONTRATO A SER FINANCIADO PELA CAF PELO MENOR 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS ANTES DO INÍCIO FÍSICO DE CADA ATIVIDADE OU GRUPO DE ATIVIDADES, APRESENTAR:			
1. As respectivas homologações emitidas pelo mutuário, nas quais conste que as contratações, no âmbito do Programa, estão em conformidade com o contrato de empréstimo e com a legislação brasileira vigente relativa a licitações e contratações com a Administração Pública	-	-	-



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

2. Cópia das publicações realizadas referentes aos processos licitatórios; das atas de julgamento das propostas apresentadas; e da adjudicação e dos contratos assinados	-	-	-
3. Cronograma atualizado de execução física e financeira.	-	-	-
4. Cópia do contrato assinado de supervisão técnica, ambiental e social de obras.	-	-	-
5. Documento que demonstre a liberação das áreas de intervenção, ou medidas de desapropriação e reassentamento, quando aplicável.	-	-	-
6. Medidas de gestão de tráfego em áreas de influência de obras, quando aplicável, cujo conteúdo mínimo será definido no MOP.	-	-	-
7. Cópia das licenças e/ou autorizações ambientais vigentes, estabelecidas pela legislação local aplicável.	-	-	-
8. Ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo orçamento, cronograma e responsáveis.	-	-	-
9. Ações de comunicação e resolução de conflitos relacionados com a execução das obras.	-	-	-
D - DURANTE O PERÍODO DE DESEMBOLSO			
1. Observar as Salvaguardas Ambientais e Sociais aplicáveis às operações da CAF e a legislação ambiental vigente.	X		
2. No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do contrato de empréstimo, o Plano de Contratações e Aquisições do Programa, definido com horizonte temporal de, no mínimo, 18 (dezoito) meses e conforme os requisitos estabelecidos no MOP.	X		
3. Dentro de 90 (noventa) dias contados a partir do primeiro desembolso do Empréstimo, o Mutuário deverá apresentar evidência de que foi iniciado o processo de contratação de uma empresa de auditoria externa com reconhecida capacidade técnica, com a finalidade de auditar anualmente, durante o período de desembolso do Empréstimo, os procedimentos de contratação, as demonstrações financeiras, o cumprimento de cláusulas contratuais e o uso dos recursos do Programa, de acordo com a legislação aplicável.	X		
4. A cada ano:			
a) Evidência, até 31 de dezembro, da inclusão dos aportes locais do Programa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)	X		
b) Cópia de publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), em até 45 (quarenta e cinco dias) dias dessa publicação, constando os aportes locais relativos ao Programa	X		
5. Ao atingir 30% (trinta por cento), 60% (sessenta por cento) e 90% (noventa por cento) da comprovação dos gastos do Empréstimo, evidência do aporte dos recursos de contrapartida local, conforme pari passu total estabelecido no Quadro de Usos e Fontes do Programa		X	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

6. Previamente, para análise da CAF, qualquer modificação no escopo, custo ou prazos dos projetos ou outras ações financiadas com recursos do Empréstimo		X	
7. No momento do recebimento final de cada obra ou conjunto de obras: (i) comprovação do início dos procedimentos para obtenção da licença de operação ambiental de cada um deles ou de outras autorizações, conforme o caso, de acordo com a legislação aplicável; e (ii) um plano de operação de manutenção preventiva, rotineira e corretiva para a respectiva obra ou conjunto de obras, indicando as atividades planejadas para garantir sua conservação por, pelo menos 5(cinco) anos. o conteúdo mínimo do plano deverá definido no MOP			X
8. Ao atingir 70% (setenta por cento) dos desembolsos do Contrato, o Plano de Mobilidade formalizado pelo Município		X	
9. Ao atingir 70% (setenta por cento) dos desembolsos do Contrato, apresentar o estudo de capacidade estrutural e as medidas/projetos eventualmente necessários indicados pelo mesmo das pontes "Nossa Senhora da Conceição" e Nossa Senhora do Rosário"		X	
10. Os seguintes relatórios do Programa, de acordo com o conteúdo especificando no MOP:			
a) Inicial: dentro de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do Contrato	X		
b) Semestrais: dentro de um período de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes a 30 de junho a 31 de dezembro de cada ano;		X	
Anuais: relatório da auditoria externa do Programa em até 120 dias a contar da data de encerramento de cada ano fiscal. Na hipótese de o primeiro desembolso ocorrer após 1º de outubro e mediante o acordo entre Mutuário e a CAF, o relatório anual do primeiro ano poderá ser agregado ao relatório anual do ano subsequente.		X	
d) Meio termo: ao atingir 50% dos desembolsos do Empréstimo ou ter completado 24 meses contados do primeiro desembolso, a CAF poderá solicitar sua apresentação, caso julgue necessário		X	
e) final: no prazo de 180 (cento e oitenta) dias posteriores à data do último desembolso de recursos CAF		X	
f) Outro relatório que a CAF razoavelmente solicite durante a execução do Programa		X	
11. Evidência do cumprimento das condições prévias à licitação e ao início de cada obra para aqueles projetos licitados ou com obras iniciadas anteriormente à data da assinatura do Contrato, quando aplicável		X	



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Check-list de cumprimento de condições contratuais dos itens B e C

CHECK LIST - CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (PRODUS_CAF)		LEGENDA DOS PROJETOS																	
Prazo	Itens para cumprimento contratual	A1. Infraestrutura Viária									A2. Parques					A3.			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	X	1	2
15 dias antes da public. do edital	B1. Edital de Licitação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-
	B2. Atualização do orçamento detalhado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-
	B3. Edital de licitação para supervisão	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-
	B4. Estudos ambientais (se couber)		x	x	-				x								-	-	-
	B5. Edital de outros serviços/consultorias ou aquisições																		
15 dias antes do início da atividade	C1. Homologações emitidas	x	x	x	x			x	x			x		x		x	-	-	-
	C2.a. Atas de julgamento	x	x	x	x			x	x			x		x		x	-	-	-
	C2.b. Adjudicação	x	x	x	x			x	x			x		x		x	-	-	-
	C2.c. Contratos assinados	x	x	x	x			x	x			x		x		x	-	-	-
	C3. Cronograma físico finan. Atualizado	x	x	x	x			x	x			x		x		x	-	-	-
	C4. Contrato com supervisão téc	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	C5. Desapropriação de áreas (se couber)		-	-	-			-						-		-	-	-	-
	C6. Medidas de gestão de tráfego (se couber)		-	-	-			-						x		-	-	-	-
	C7. Licenças ambientais (se couber)		x	-	-			-						-		-	-	-	-
C8. Gestão de interferências		x	-	-			-						-		-	-	-	-	
C9. Ações de comunicação		x	x	x				x						x		-	-	-	

Observações:
 - Os itens 1, 2, 3 e 7 do componente A1 trata-se de obra, os demais são projetos
 - Todos os itens do componente A2 tratam-se de projetos

x Atendido totalmente (todas as fases)
 Não se aplica
 Em elaboração
 Pronto para enviar

A1. Infraestrutura Viária

- 0 Supervisão técnica, ambiental e social
- 1 Malek Assad - Castelo Branco (3ª ponte)
- 2 Davi Lino - Pq. Meia Lua
- 3 Duplicação Castelo Branco
- 4 Nilo Máximo - Geraldo Scavone
- 5 Nilo Máximo - Euryale Zerbine
- 6 Remodelação da interseção da Adhemar de Barros
- 7 Davi Lino - Malek Assad - Pq. Meia Lua
- 8 Castelo Branco - Lucas Nogueira Garzez (Tanquinho)
- 9 Ciclovias

A2. Macrodrenagem, recuperação Espaços Públicos e Equip

- 1 Urbanização da margem do Tanquinho
- 2 Revitalização da Margem do Rio Paraíba
- 3 Renova Centro
- 4 Horto Florestal "Seo Moura"
- 5 Recup. Ambiental e Parque do Morro do Cristo
- 6 Central Fotovoltáica

A3.

- 1 Estudos e Projetos - Origem e Destino
- 2 Inspeção de Pontes



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

4.2 **Emendas e dispensas**

Não se aplica.

4.3 **Utilização de recursos**

Não houveram descumprimentos contratuais no uso dos recursos do empréstimo CAF.

5. **RISCOS E ATENUANTES**

Não se aplica.

6. **ASPECTOS ESPECIAIS**

Para as ações de igualdade de gênero e respeito à diversidade, o Município tem solicitado às empresas vencedoras dos certames a propositura de ações afirmativas quanto a igualdade e diversidade de gênero. Entre as ações que são comumente solicitadas, estão a preferência de contratação de mão de obra local, oportunidades de trabalho equitativas entre homens e mulheres, entre outras.

7. **ESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL**

7.1 Gestão Ambiental

Todas as ações ambientais previstas no Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí (PRODUS) estão sendo desenvolvidas e monitoradas pela Secretaria de Meio Ambiente e supervisionadas pela empresa contratada para supervisão do programa.

A seguir, um breve histórico do licenciamento ambiental das obras até o momento:



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

a. Eixo Malek Assad – Castelo Branco:

Em 17 de maio de 2018, a Prefeitura Municipal de Jacareí apresentou à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, consulta solicitando orientações para o licenciamento ambiental da Implantação de Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em área urbana do município de Jacareí, sob a responsabilidade do município (Processo CETESB 141/2018 - 017812/2018-11).

Na ocasião foram apresentadas as informações e os indicadores ambientais relativos às intervenções previstas e certidão com manifestações favoráveis ao empreendimento por parte da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Jacareí.

Em 16 de outubro de 2018, foi emitido o Parecer Técnico nº 370/18/IE em atendimento à Consulta, que com base na Deliberação CONSEMA nº 01/2014, o órgão ambiental concluiu que o empreendimento seria objeto de licenciamento ambiental no âmbito municipal. Entretanto, como a Prefeitura de Jacareí não se encontrava apta ao licenciamento ambiental municipal nos termos da Deliberação, foi solicitada a apresentação de um Estudo Ambiental Simplificado – EAS para dar início ao processo de licenciamento no âmbito deste Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos – IE da CETESB.

Em 13 de janeiro de 2020, o interessado apresentou à CETESB o referido EAS e documentos associados. Em 18 de fevereiro de 2020, foi realizada vistoria ao local pela equipe técnica da CETESB/IETR (Setor de Avaliação de Empreendimentos de Transporte Rodoviário), acompanhada de representantes da Prefeitura Municipal de Jacareí. Na ocasião, foi discutida a necessidade de adoção de alternativa tecnológica e de modificação do local para o traçado da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, de modo a minimizar as intervenções ambientais, especialmente sobre a Área de Preservação Permanente do rio.

Em 19 de março de 2020, o interessado apresentou revisão do projeto executivo de engenharia visando à redução das intervenções em Área de Preservação Permanente e na vegetação do entorno, bem como o enquadramento do empreendimento nos termos da Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2018.

Neste caso a expressão "enquadramento no CONSEMA 01/2018" significa que o empreendimento não é licenciado no âmbito da CETESB. Isto só é possível se os indicadores do projeto estão abaixo dos seguintes limites da referida deliberação (conforme Item I.1.a. do Anexo I): Movimentação de solos acima de 100.000 m³, supressão de vegetação nativa superior a 0,5 ha e desapropriação superior a 3 ha. Por fim, a obra deveria ser licenciada na esfera do município.

Em 27 de março de 2020, por meio do Parecer Técnico nº 100/20/IE, a CETESB concluiu que a Prefeitura deveria obter junto aos órgãos competentes as devidas autorizações, alvarás e outorgas necessários para a realização das obras. Além disso, foram realizadas recomendações técnicas para a gestão ambiental da futura obra. Posteriormente foram obtidas as seguintes autorizações:



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Autorização de Supressão da Vegetação – ASV n° 24272/2020, emitida em 22 de abril de 2020;
- Portaria DAEE N°3153, de 22 de junho de 2020, Outorga de Travessia do Afluente do Rio Paraíba do Sul.

Salientamos que já eram de posse da prefeitura os seguintes documentos:

- Certidão de Uso do Solo n°132/19/DLU/SEPLAN;
- Decreto de Utilidade Pública n° 435 de 26 de março de 2018;
- Declaração de Regularidade de Interferências Não Sujeitas a Outorga da ANA N°797/2018/SER Documento n° 00000.057447/2018-98;
- Termo de Referência Específico - TRE n° 1095/IPHAN-SP de 21 outubro de 2019 e Portaria n° 1 de 03 de janeiro de 2020 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional publicada no Diário Oficial da União em 06 de janeiro de 2020.

Após a obtenção das licenças, foi aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí, o Plano de Gestão Ambiental – PGA, a fim de orientar o controle das ações ou atividades geradoras de impactos ambientais durante as obras.

Após a obtenção das licenças, foi aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí, o Plano de Gestão Ambiental – PGA, a fim de orientar o controle das ações ou atividades geradoras de impactos ambientais durante as obras.

Nos meses de agosto e setembro de 2020 foram realizadas orientações para empresa MULTIPLANO em relação às questões ambientais.

Em outubro de 2020 foi realizado o seguinte registro das atividades da obra:

Na travessia do afluente do Rio Paraíba do Sul foi realizada a implantação de placas de gramas nos taludes a fim de garantir a estabilidade geológica e evitar o deslizamento de solo para dentro do corpo hídrico. Além disso, foi possível observar a necessidade de desassoreamento do córrego, já que ocorreu o acúmulo de material arenoso junto ao dissipador de energia. A atividade de manutenção é de responsabilidade da empresa ENPAVI e futuramente deverá ser realizada periodicamente pela Prefeitura Municipal de Jacareí sobre a orientação da Defesa Civil.

Em novembro de 2020 foi realizado o seguinte registro das atividades da obra:

Na travessia do afluente do Rio Paraíba do Sul foi realizada a implantação de placas de gramas nos taludes a fim de garantir a estabilidade geológica e evitar o deslizamento de solo para dentro do corpo hídrico.

Em dezembro de 2020 foi realizado o seguinte registro das atividades da obra:



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

A ENPAVI prosseguiu com as instalações dos tubulões para construção da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, bem como a construção das bases transversais da ponte.

Já na margem esquerda do rio (PC-04), o foco da obra foi no monitoramento da sobrecarga do terreno, realização da terraplanagem, da contenção dos taludes e da preparação do solo para escavação e construção de mais fundações.

Em se tratando de questões ambientais, foi realizada a supressão das espécies arbóreas isoladas bem como a trituração do material lenhoso na área próxima ao canteiro de obras (PC-01). A empresa LT ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM, que foi a responsável pelo corte das árvores, está devidamente cadastrada no IBAMA.

b. Avenida Eng. Davi Monteiro Lino – Parque Meia Lua:

Sobre a Implantação do Novo Sistema Viário de Ligação da Avenida Engenheiro Davi Lino, a empresa AGRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA foi contratada pela LAND VALE, para realizar o licenciamento ambiental da obra. Neste sentido a consultoria, solicitou no dia 24 de abril de 2020, uma Consulta Prévia no Setor de Avaliação de Empreendimentos de Transporte Rodoviário - IETR, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para iniciar o processo de licenciamento.

No entanto, a Prefeitura Municipal de Jacareí, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura do município, diagnosticou que os indicadores ambientais da obra poderiam ser revisados para estarem abaixo dos limites preconizados na Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2018. À vista disso, concluiu-se que a melhor forma de licenciar a obra seria no âmbito municipal.

Assim sendo, a CETESB, a pedido da Prefeitura Municipal de Jacareí, abriu no processo digital a opção de “Comunique-se”, para que fosse retificada a solicitação de Consulta Prévia. A análise das informações da Prefeitura foi finalizada no dia 31 de julho de 2020.

Em Agosto de 2020 a CETESB por meio do Parecer Técnico nº176/20/IE, orientou o empreendimento a obter nos órgãos competentes, as devidas autorizações, alvarás, outorgas, e acordos necessários para a execução da obra.

Neste sentido a empresa AGRA CONSULTORIA AMBIENTAL ficou como responsável de solicitar na CETESB, as autorizações para intervenções em APP. Assim como a ortoga de travessia referente à intervenção no Córrego Seco junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.

Desta forma, após preparar documentação necessária, no dia 22 de setembro de 2020, foram protocoladas todas as informações para o início da análise do processo ambiental da CETESB. No dia 23 de setembro de



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

2020, a solicitação de outorga de travessia no Córrego Seco foi protocolado no Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.

Em Outubro de 2020, a CETESB solicitou documentação complementar que foi protocolado no dia 07 de outubro. No mesmo mês Prefeitura Municipal de Jacareí disponibilizou os documentos da desapropriação da área de interesse para obtenção de outorga de travessia do Córrego Seco.

No mês de dezembro de 2020, a CETESB publicou no processo nº CETESB.064014/2020-78, o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA nº 63557/2020 e a Autorização de Supressão de Vegetação - ASV nº 63560/2020, que liberam as interferências ambientais na APP do Córrego Seco. Até o momento não temos informações sobre o processo de solicitação de outorga no Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.

c. Duplicação da Avenida Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco:

Sobre a Ampliação do Sistema Viário Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, a empresa ECO10 ASSESSORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA foi contratada pela ENGIBRÁS, para realizar o licenciamento ambiental da obra. Neste sentido, a consultoria solicitou, no dia 02 de junho de 2020, uma Consulta Prévia no Setor de Avaliação de Empreendimentos de Transporte Rodoviário - IETR, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para iniciar o processo de licenciamento.

Da mesma forma que na obra da Avenida Engenheiro Davi Lino, a Prefeitura Municipal de Jacareí, está retificando os indicadores de meio ambiente, a fim de estarem abaixo dos limites preconizados na Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2018. O projeto permanece inalterado para fins de autorizações ambientais. Além disso, já foi protocolada no DAEE uma solicitação de outorga de travessia para o Córrego do Tanquinho.

No mês de outubro de 2020, foi oficializado o pedido de outorga no DAEE de travessia para o Córrego do Tanquinho. No mesmo mês a Prefeitura Municipal de Jacareí apresentou a ENGIBRAS o Parecer Técnico nº 248/20/IE, emitido no dia 30 de setembro de 2020, pela CETESB. O parecer orienta o empreendimento a obter nos órgãos competentes, as devidas autorizações, alvarás, outorgas, e acordos necessários para a execução da obra.

No mês de dezembro de 2020 a ENGIBRAS contratou a empresa AGRA CONSULTORIA AMBIENTAL, especializada em consultoria ambiental, para realizar os estudos técnicos para a solicitação da autorização da CETESB para as intervenções em APP e supressão de vegetação nativa.

No dia 15 de dezembro de 2020 a ENGIBRAS apresentou todos os projetos atualizados para a revisão da PLANAL ENGENHARIA LTDA, que foram aprovadas dia 18 de dezembro de 2020.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

d. Canalização do Córrego do Tanquinho

Trata-se do Projeto de Canalização do Córrego do Tanquinho que está sendo administrado pela empresa TCRE. Em agosto de 2020 o projeto executivo estava em fase em final de revisão e aprovação pela Prefeitura Municipal de Jacareí.

No dia 31 de agosto de 2020 foram definidas as intervenções ambientais do projeto e a melhor estratégia para a obtenção das autorizações para a execução das obras. Teoricamente os documentos que deveriam ser obtidos serão a outorga do DAEE e a autorização para intervenção da CETESB.

A Secretaria de Meio Ambiente ficou responsável por apresentar para a CETESB as intervenções que irão ser realizadas pela obra (supressão de vegetação, intervenção em Área de Preservação Permanente - APP e desapropriação de áreas) para obter uma orientação sobre a necessidade da obtenção de uma licença ambiental.

A resposta da CETESB irá confirmar se o projeto atende a todos os requisitos legais. Após o recebimento da orientação do órgão ambiental será feito o planejamento do licenciamento.

No dia 09 de outubro de 2020, foram feitos os requerimentos de outorga no DAEE, para a regularização da interferência gerada pela futura obra de canalização. Não houve atualização das licenças necessárias desde então.

e. Remodelação do Entroncamento da Avenida Adhemar de Barros com a Avenida Engenheiro Davi Lino

Trata-se do Projeto de Remodelação do Entroncamento da Avenida Adhemar de Barros com a Avenida Engenheiro Davi Lino que está sendo administrado pela empresa COBRAPE. Em agosto de 2020 o projeto funcional já tinha sido entregue a Prefeitura Municipal de Jacareí e encontrava-se em fase de aprovação. Até o fechamento deste relatório não houve uma atualização em relação às questões ambientais.

f. Recuperação Ambiental do Parque do Morro do Cristo

Trata-se do Projeto de Recuperação Ambiental do Parque do Morro do Cristo que está sendo administrado pela empresa FRAL CONSULTORIA. Em agosto de 2020 o projeto executivo estava em fase final de elaboração.

Até o fechamento deste relatório não houve uma atualização em relação às questões ambientais.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

7.2 Gestão Social

Devido ao período de pandemia, as ações sociais tiveram um ritmo desacelerado no segundo semestre de 2020, uma vez que o Município, durante maior parte do ano, esteve entre as fases laranja e vermelha do Plano São Paulo, seguindo as orientações de distanciamento social.

Outro fator importante a ser citado referente a gestão social do programa foi o período eleitoral, que proíbe determinadas ações por parte do Poder Público, incluindo a divulgação de determinadas ações, o que impossibilitou que o plano de Comunicação fosse colocado plenamente em prática.

A previsão de retomada das atividades de comunicação e participação é para o primeiro semestre de 2021, a depender de que o Município avance para a fase amarela do Plano São Paulo.

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Coordenador Geral da UCP
Secretário de Governo e Planejamento



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

ANEXOS: Informação detalhada por obra

A. Formulário resumo

Eixo Malek Assad - Castelo Branco (3ª ponte)			
Descrição: Elaboração de revisão do projeto executivo, construção de obra de arte especial e implantação de novo sistema viário de interligação das avenidas Malek Assad e Presidente Humberto Castelo Branco, numa extensão de 1,0 Km, abrangendo os bairros Rio Abaixo e prolongamento do Jardim Santa Maria com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.			
Adjudicação			
Tipo de processo: Licitação Pública Internacional	Data de abertura do processo: 09/11/2018	Data de adjudicação: 02/04/2019	Data do contrato: 26/06/2019
Adjudicatário: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI			
Execução			
Valor Contratual: R\$ 17.738.763,11 (dezesete milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e três e onze centavos)	Valor Atualizado: R\$ 22.998.459,88 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove e oitenta e oito centavos)	Prazo de execução contratual: 12 meses (365 dias)	Prazo de execução atualizado: 18 meses
Execução financeira: 23,29%	Execução Física: 23,29%	Data de início obras: 01/02/2020	Data de finalização atualizada: 04/02/2021
Responsável técnico do adjudicatário: Eng.º Wagner Couto Afonso	Responsável ambiental do adjudicatário: Secretaria de Meio Ambiente - PMJ	Responsável técnico da inspeção: Eng.º Wagner Couto Afonso	Responsável ambiental da inspeção: Secretaria de Meio Ambiente - PMJ



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Av. Eng. Davi Monteiro Lino - Pq. Meia Lua - Av. Malek Assad			
Descrição: <i>Elaboração de revisão do projeto executivo, licenciamento junto aos órgãos competentes e implantação de novo sistema viário com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para interligação da avenida eng. Davi Monteiro Lino, Avenida Aldo Lencioni Toledo e Acesso à Unip, Estrada do Limoeiro, e Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, numa extensão de 6,47 Km, abrangendo os bairros Chácaras Rurais Santa Maria e Parque Meia Lua.</i>			
Adjudicação			
Tipo de processo: <i>Licitação Pública Internacional</i>	Data de abertura do processo: <i>22/02/2019</i>	Data de adjudicação: <i>13/11/2019</i>	Data do contrato: <i>10/12/2019</i>
Adjudicatário: <i>LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP</i>			
Execução			
Valor Contratual: R\$ <i>16.640.000,00</i> <i>(dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta mil reais)</i>	Valor Atualizado: <i>17.692.915,41</i> <i>(dezesete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e quinze reais e quarenta e um centavos)</i>	Prazo de execução contratual: 18 meses <i>(540 dias)</i>	Prazo de execução atualizado: Sem atualizações de prazo até o presente momento.
Execução Financeira: <i>7,66%</i>	Execução Física: <i>7,66%</i>	Data de início obras: <i>01/02/2020</i>	Data de finalização atualizada: <i>01/07/2021</i>
Responsável técnico do adjudicatário: <i>Reginaldo Fernando Gomes</i>	Responsável ambiental do adjudicatário: <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>	Responsável técnico da inspeção: <i>Reginaldo Fernando Gomes</i>	Responsável ambiental da inspeção: <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

Duplicação Castelo Branco			
Descrição: <i>Elaboração de revisão do projeto executivo e duplicação e restauração da avenida pres. Humberto Alencar Castelo Branco, numa extensão de 2,5 Km, abrangendo os bairros Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília, Jardim Terras da Conceição e Rio Abaixo</i>			
Adjudicação			
Tipo de processo: <i>Licitação Pública Internacional</i>	Data de abertura do processo: <i>26/04/2019</i>	Data de adjudicação: <i>13/11/2019</i>	Data do contrato: <i>10/12/2019</i>
Adjudicatário: <i>ENGIBRAS ENGENHARIA S.A</i>			
Execução			
Valor Contratual: <i>R\$ 14.627.354,52 (quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)</i>	Valor Atualizado: R\$ <i>14.627.354,52 (quatorze milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)</i>	Prazo de execução contratual: 12 meses <i>(365 dias)</i>	Prazo de execução atualizado: 24 meses
Execução Financeira: <i>3,81%</i>	Execução Física: <i>3,81%</i>	Data de início obras: <i>01/02/2020</i>	Data de finalização atualizada: <i>01/02/2022</i>
Responsável técnico do adjudicatário: <i>Paulo Eugênio Chaves Façanha</i>	Responsável ambiental do adjudicatário: <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>	Responsável técnico da inspeção: <i>Paulo Eugênio Chaves Façanha</i>	Responsável ambiental da inspeção: <i>Secretaria de Meio Ambiente - PMJ</i>

B. Dossiê fotográfico de obra

- **EIXO MALEK ASSAD – CASTELO BRANCO** (Registro Fotográfico 2º Semestre de 2020).

Execução de aterro de sobrecarga e detalhe do piezometro, utilizado para acompanhar o recalque do solo mole





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Execução de fundação no rio





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Aterro de Sobrecarga





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- **EIXO DAVI MONTEIRO LINO – PARQUE MEIA LUA:**
 - **Retirada de Aterro sobre carga**





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Trecho já concluído (recapeamento).





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- **DUPLICAÇÃO DA AVENIDA HUMBERTO DE ALEM CAR CASTELO BRANCO:**
 - Trecho já concluído (recapeamento).
-





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo



- Trecho já concluído (recapeamento).



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

- Trecho já concluído (recapeamento).

